



1,825
Guatemala, C.A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

San Francisco El Alto, lunes, 08 de julio de 2019
Oficio No. 189-2019
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 07-2019. UIPM de fecha 20 de junio del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Rodérico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, -Totonicapán

Arq. Felipe Rodérico Itzep Sac
Director Municipal de Planificación

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

ANEXO No.1

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 28 DE JUNIO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 28 DE JUNIO DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 28 DE JUNIO DE 2019
										MUNICIPALIDAD	CODEDE	COMUNIDAD				VALOR	%	
1	206175	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2018	06-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	04/12/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 662.00	Q. 305,662.00	Q. 61,132.40	Q. 244,529.60	Q. 305,662.00	100.00%	100.00%
2	206214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO XOLUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2018	07-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 763.00	Q. 510,763.00	Q. 102,152.60	Q. 408,610.40	Q. 510,763.00	100.00%	100.00%
3	206242	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	62-2018	08-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEUTERIO TIU CUA	10/10/2018	29/01/2019	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. 82,120.00	Q. 328,480.00	Q. 410,600.00	100.00%	100.00%
4	206188	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2018	09-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA	19/10/2018	16/01/2019	Q. 8,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 509,000.00	Q. 101,800.00	Q. 403,128.00	Q. 504,928.00	99.00%	100.00%
5	206171	AMPLIACION INSTITUTO BASICO SECTOR EL CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	61-2018	10-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	FLORDILIA AMARILIS MENDOZA GONZALEZ	18/10/2018	12/12/2018	Q. 9,900.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. 82,000.00	Q. 328,000.00	Q. 410,000.00	100.00%	100.00%
6	206187	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	65-2018	11-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	24/10/2018	25/03/2019	Q. 9,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	Q. 408,000.00	Q. 510,000.00	100.00%	100.00%
7	206244	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2018	12-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN PABLO CAMPO SALAS	24/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 800,000.00	Q. 600.00	Q. 810,600.00	Q. 162,120.00	Q. 648,480.00	Q. 810,600.00	100.00%	100.00%
8	206206	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARAIS CHORINACORRAL, CHOCRUZIL, CHOXACOL Y PATZOLQUICHE, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	69-2018	13-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGLIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 600,000.00	Q. 440.00	Q. 610,440.00	Q. 122,088.00	Q. 488,352.00	Q. 610,440.00	100.00%	100.00%
9	206181	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	85-2018	14-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGLIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	06/03/2019	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 500.00	Q. 510,500.00	Q. 102,100.00	Q. 408,400.00	Q. 510,500.00	100.00%	100.00%
10	206176	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	67-2018	15-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO ELEUTERIO TIU CUA	24/10/2018	30/01/2019	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 400.00	Q. 305,400.00	Q. 61,080.00	Q. 244,320.00	Q. 305,400.00	100.00%	100.00%
11	206209	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	79-2018	16-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	24/10/2018	12/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 600,000.00	Q. 891.00	Q. 608,891.00	Q. 121,778.20	Q. 487,112.80	Q. 608,891.00	100.00%	100.00%
12	206245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHUICALQUIE BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	66-2018	17-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	25/10/2018	04/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 758,500.00	Q. 151,700.00	Q. 606,800.00	Q. 758,500.00	100.00%	100.00%
13	225695	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2018	18-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	25/10/2018	20/03/2019	Q. 9,000.00	Q. 1,004,144.00	Q. 856.00	Q. 1,014,000.00	Q. 202,800.00	Q. 811,200.00	Q. 1,014,000.00	100.00%	100.00%
14	206197	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) BARRIO CHUISIGUAM, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	80-2017	19-2018	08/11/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGLIO DE LEON CRUZ	13/11/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 760,500.00	Q. 152,100.00	Q. 608,400.00	Q. 760,500.00	100.00%	100.00%



1,825
Guatemala, C.A.

Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Toton


Va.Bo F: *[Signature]*
 AUTOMPECYARE MILDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL



ANEXO No.2

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 28 DE JUNIO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 28 DE JUNIO DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 28 DE JUNIO DE 2019
												VALOR	%	
1	213830	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	02-2018	30/08/2018	MUNICIPALIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	13/09/2018	04/12/2018	Q 1,286,600.00	Q 1,286,600.00	Q -	Q 1,286,600.00	100.00%	100.00%
2	196333	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 380, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	01-2018	09/08/2018	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	31/08/2018	12/12/2018	Q 675,500.00	Q 135,100.00	Q -	Q 135,100.00	20.00%	100.00%
3	221099	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	03-2018	07/09/2018	MUNICIPALIDAD	RENE ANIBAL SONTAY SICA	01/10/2018	02/10/2018	Q 297,000.00	Q 297,000.00	Q -	Q 297,000.00	100.00%	100.00%
4	213747	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCANDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	04-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	28/09/2018	10/12/2018	Q 557,900.00	Q 557,900.00	Q -	Q 557,900.00	100.00%	100.00%
5	213832	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHO, PAVIMENTO DE PATIO Y CIRCULACION), PARAJE CHICOJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	05-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	26/09/2018	05/12/2018	Q 208,000.00	Q 208,000.00	Q -	Q 208,000.00	100.00%	100.00%
6	229877	DOTACION Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CAMINO VARIAS COMUNIDADES AÑO 2018, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	20-2018	14/11/2018	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	19/11/2018	03/12/2018	Q 149,942.00	Q 149,942.00	Q -	Q 149,942.00	100.00%	100.00%
7	229004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHILIX FASE II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	21-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	18/12/2018	29/01/2019	Q 500,000.00	Q 100,000.00	Q 400,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
8	213578	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPUERTA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	22-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	17/02/2019	Q 435,500.00	Q 391,950.00	Q 43,550.00	Q 435,500.00	100.00%	100.00%
9	228694	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	23-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	-	Q 325,000.00	Q 227,500.00	Q -	Q 227,500.00	70.00%	90.00%
10	213715	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOJUYUP, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	25-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	31/01/2019	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q 344,000.00	Q 430,000.00	100.00%	100.00%
11	213751	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUDA CALLE ZONA 2, PARAJE PATAC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIU CUA	28/12/2018	20/02/2019	Q 390,000.00	Q 78,000.00	Q 312,000.00	Q 390,000.00	100.00%	100.00%
12	213719	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIPIXCAR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	24-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	31/01/2019	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q 344,000.00	Q 430,000.00	100.00%	100.00%



1,825
 Guatemala, C.A.
 Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,125
 Vo.Bo
 F. ANTONIO ALVAREZ MALDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL

ANTONIO ALVAREZ MALDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL



ANEXO No.2

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 29 DE MARZO AL 28 DE JUNIO DE 2019
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 28 DE JUNIO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 28 DE JUNIO DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 28 DE JUNIO DE 2019
												VALOR	%	
1	213733	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE LOS BARRIALES, SECTOR DOS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	01-2019	19/03/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	13/05/2019	-	Q 329,001.00	Q-	Q 65,800.20	Q 65,800.20	20.00%	100.00%
2	213569	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANLEJUJUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	02-2019	19/03/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	13/05/2019	-	Q 437,000.00	Q-	Q 87,400.00	Q 87,400.00	20.00%	100.00%
3	213772	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 3ERA. CALLE FINAL FASE DOS PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	03-2019	19/03/2019	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIU CUA	29/03/2019	26/04/2019	Q 130,000.00	Q-	Q 26,000.00	Q 26,000.00	20.00%	100.00%
4	213834	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO FASE II, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	04-2019	20/03/2019	MUNICIPALIDAD	HAINZ NOE AREVALO VASQUEZ	01/04/2019	07/05/2019	Q 227,495.00	Q-	Q 227,495.00	Q 227,495.00	100.00%	100.00%
5	213725	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE XOLJUJUP, SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	05-2019	22/03/2019	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ CONCRETO DE GUATEMALA	04/04/2019	29/04/2019	Q 279,000.00	Q-	Q 279,000.00	Q 279,000.00	100.00%	100.00%
6	213728	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOPOCLAJ, CHOXCACOL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	06-2019	22/03/2019	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ CONCRETO DE GUATEMALA	04/04/2019	29/04/2019	Q 279,100.00	Q-	Q 279,100.00	Q 279,100.00	100.00%	100.00%
7	213531	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE USOS MULTIPLES), PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	07-2019	28/03/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS RENE FIGUEROA MEDINA	12/04/2019	-	Q 435,000.00	Q-	Q 295,800.00	Q 295,800.00	60.00%	100.00%
8	213765	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 3ERA. AVENIDA FASE II, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	08-2018	29/03/2019	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIU CUA	04/04/2019	27/05/2019	Q 198,000.00	Q-	Q 39,600.00	Q 39,600.00	20.00%	100.00%
9	213549	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJA PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	09-2019	01/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE RODOLFO HERRERA NORIEGA	30/04/2019	-	Q 390,000.00	Q-	Q 78,000.00	Q 78,000.00	20.00%	100.00%
10	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN Y CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	-	Q 335,500.00	Q-	Q 67,100.00	Q 67,100.00	20.00%	100.00%
11	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	-	Q 558,625.00	Q-	Q 111,725.00	Q 111,725.00	20.00%	80.00%
12	230212	DOTACION AVES Ponedoras AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCACRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q 324,972.00	Q-	Q 324,972.00	Q 324,972.00	100.00%	100.00%
13	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA PROYECTO CONSERVACION RED ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS	-	-	Q 480,000.00	Q-	Q 480,000.00	Q 480,000.00	100.00%	100.00%
14	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLES Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	11/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	-	Q 1,125,000.00	Q-	Q -	Q -	0.00%	55.00%

1,825 Guatemala, C. A.

Director Municipal de Planificación,
 Arq. Felipe Roderico Lopez Sac.
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán.






Vo.Bo

ANTONIO ALVAREZ MALDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL







**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
PERÍODO DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO
AÑO 2019.**








1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2018

No.	Proyecto	Descripción	Fotografías
1	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisa el tramo final de instalación de tubería y las últimas conexiones domiciliarias. Avance físico estimado 100%.	 
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 3ERA. CALLE FINAL FASE II, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisa los trabajos de pavimentación, fundición de bordillos y limpieza final. El proyecto se encuentra con un avance físico del 100%. Se revisa documentación técnica del proyecto.	 
3	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO FASE II, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Se supervisan trabajos finales de reposición de concreto y adoquinado, instalación del tramo final de tubería, cumpliendo con la longitud y todos los trabajos esesetables en el contrato. Avance físico del 100%.	





"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

			
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 3ERA. AVENIDA FASE II, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos tendido y compactación de base, fundición de concreto para pavimento de espesor 0.15 m y corte y sello de junta. Se realiza medición de la longitud y área del proyecto. Se finaliza el proyecto con un avance físico del 100%.	
5	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos preliminares, corte de cajuela, tendido y compactación de base. SE verifica la calidad de los materiales para el pavimento de concreto para cumplir con especificaciones 3000 PSI. Avance físico del 100%.	
6	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOPOCLAJ, CHOXACOL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisan trabajos de replanteo topográfico, tendido y compactación de base y fabricación y colocación del concreto para el pavimento y bordillos. Avance físico del proyecto del 100%.	


“PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO”

			
<p>7</p> <p>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (SALON DE USOS MULTIPLES), PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se concluyen trabajos de acabado de losa, se observa el trabajo de instalación de puerta de madera, piso cerámico, suministro e instalación eléctrica de iluminación y fuerza y suministro y aplicación de pintura, así como instalación de marcos de metal y vidrios de ventanería. Se verifica la calidad de los materiales y el avance físico estimado del 100%.</p>	 	
<p>8</p> <p>CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO TOTONICAPAN</p>	<p>Supervisión trabajos de fundición de concreto del muro de contención, así como fundición del empedrado fraguado para la protección del muro, contracumeta ya acabado final, Se realiza medición de los trabajos verificando que cumplan con el contrato. Avance físico estimado del 100%.</p>	 	
<p>9</p> <p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANLEIUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN</p>	<p>Se verifican los trabajos de fundición de pavimento de concreto hidráulico, con espesor 0.15 cm, se culmina la fundición de pavimento y bordillos y se realizan los cortes del pavimento y el sello de juntas. Finalmente se trabaja en la aplicación de pintura en bordillos. Avance físico estimado del 100%.</p>	 	







"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

<p>10</p>	<p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE LOS BARRIALES SECTOR DOS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisa trabajos finales de fundición de pavimento de concreto hidráulico verificando el espesor de 0.15 m, así mismo fundición de bordillos de 0.10x0.40m de sección transversal. Por último se supervisan trabajos de corte y sello de juntas así como pintura en bordillos. Avance físico estimado del 100%.</p>	 
<p>11</p>	<p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOJA PASUC, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisa la conclusión de los trabajos de pavimento de 3000 psi con espesor de 0.15 m, cumpliendo con la calidad adecuada de materiales, así también se finaliza la fundición de bordillos con 2500 psi de resistencia, finalmente se realizan los trabajos de corte y sello de juntas. El avance físico estimado es del 100%.</p>	 

2. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES AÑO 2019

<p>1</p>	<p>DOTACIÓN DE AVES PONEDORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se verifica la entrega de 4779 aves de postura, a 208 personas de diferentes comunidades. Se verifica el certificado de vacunación de las aves para cumplir con especificaciones. Proyecto concluido en un 100%.</p>	
-----------------	--	---	---

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

			
<p>2</p> <p>AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan los trabajos finales de repello y cernido en paredes, vigas y columnas interiores del segundo nivel, así como trabajos de cernido en pared exterior fachada principal del segundo nivel. Se verifica la calidad de los trabajos y los materiales, cumpliendo con lo establecido en especificaciones técnica. El avance físico estimado es del 80%.</p>	 	
<p>3</p> <p>COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN AÑO 2019</p>	<p>Se supervisa y se realiza conteo en la entrega de lámparas tipo led. La entrega la realiza la empresa Electroluz y recibel el electricista de la municipalidad. Se procede con la revisión y prueba de cada una de las lámparas en almacén ubicado en la municipalidad, se concluye con la entrega de 2000 lámparas típó led incluyendo fotoceldas de los mismos. Avance físico 100%.</p>	 	
<p>4</p> <p>DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINOS VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN 2019</p>	<p>Se supervisa el inicio de la entrega de cemento tipo 4000 psi, 42.5 kg. Entrega la ferreteria el metro y reciben los diferentes comités de las comunidades y casco urbano. Se revisa la calidad del cemento a entregar y se lleva control de las</p>		

“PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO”

	<p>entregas. Así mismo se cuenta con representante del concejo municipal. Se estima un avance de entrega del 55%.</p>	
--	---	---

Es todo lo que se informa.

San Francisco El Alto, Totonicapán.

Juan Gustavo Alba Rosales
INGENIERO CIVIL
COLEGIADO No. 13106

