



Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TONICAPAN


San Francisco El Alto, martes, 12 de noviembre de 2019
Oficio No. 219-2019
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No.08-2019. UIPM de fecha 10 de septiembre del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3,125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Director Municipal de Planificación



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



F: *[Firma]*
 ARQ. FELIPE RUIZ ITZEP SAC
 DIRECTOR D.M.P.
 Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Ruiz Itzep Sac
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

ANEXO No.2

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2019

(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE AGOSTO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 30 DE AGOSTO DE 2019		% DE AVANCE FISICO 30 DE AGOSTO DE 2019
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES PONEDORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q. 324,972.00	Q. -	Q. 324,972.00	Q. 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235445	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	-	Q. 1,125,000.00	Q. -	Q. 352,275.00	Q. 352,275.00	84.00%	90.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q. 335,500.00	Q. -	Q. 335,500.00	Q. 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNALIDAD ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	14/05/2019	-	Q. 558,625.00	Q. -	Q. 446,900.00	Q. 446,900.00	80.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAIME AURELIANO AGUILAR MATIAS	28/06/2019	28/06/2019	Q. 480,000.00	Q. -	Q. 480,000.00	Q. 480,000.00	100.00%	100.00%

Vo.Bo F: *[Firma]*
 ANTONIO ALVARADO ALDO MOD
 ALCALDE MUNICIPAL



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

ANEXO No.1
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR PUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE AGOSTO DE 2019
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO TOTAL	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE AGOSTO DE 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 30 DE AGOSTO DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 30 DE AGOSTO DE 2019	
										CODEDE	MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD				VALOR	%		
1	224323	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	53-2019	15-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	-	-	Q500,000.00	Q6,000.00	Q638.00	Q505,538.00	Q	-	Q 101,107.60	Q	20.00%	35.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	54-2019	16-2019	29/08/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	KEVIN JAHSEM GARCIA HERRERA	-	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q600.00	Q405,600.00	Q	-	Q 81,120.00	Q	20.00%	5.00%
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	55-2019	17-2019	29/04/2019	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	-	-	Q600,000.00	Q5,000.00	Q750.00	Q605,750.00	Q	-	Q 121,150.00	Q	20.00%	25.00%
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	56-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q520.00	Q505,520.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
5	224234	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CAPTACION Y TUBERIA DE CONDUCCION), BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q750,000.00	Q5,000.00	Q711.00	Q755,711.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
6	224229	AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q300,000.00	Q2,500.00	Q800.00	Q303,300.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q575.00	Q505,575.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
8	224410	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOZ ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q545.00	Q405,545.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
9	226499	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q1,341,853.00	Q5,000.00	Q1,000.00	Q1,347,853.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
10	224343	CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	-	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q600,000.00	Q4,805.00	Q275,000.00	Q679,805.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
11	224437	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q722.00	Q405,722.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	70-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q300,000.00	Q1,700.00	Q100.00	Q301,800.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
13	224279	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	26-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q600.00	Q505,600.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
14	224326	CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	74-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q400,000.00	Q5,000.00	Q500.00	Q405,500.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
15	224235	AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	75-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q750,000.00	Q5,000.00	Q512.00	Q755,512.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTZUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	71-2019	-	-	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	-	-	Q826,767.00	Q4,633.00	Q100.00	Q831,500.00	Q	-	Q	Q	0.00%	0.00%	



1,825
 Guatemala, C. A.

Director Municipal
 Arg. Felipe Roderico Lopez Sal
 Colegiado 3, 25
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Va.Bo
 F. ANTONIO VAREZ MALDONADO
 ALCALDE MUNICIPAL





Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
 www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
A LA FECHA 30 DE AGOSTO DE
AÑO 2019.**

1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CODEDE AÑO 2019

1	<p>CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de acondicionamiento de levantado de pared, armado y fundición de soleras, fundición de columnas. Se verifica la calidad d ellos materiales para el concreto de fundición de losa. Se estima un avance físico del 35%.</p>	
2	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de armado y fundición de solera intermedia, armado y fundición de vigas y losa del primer nivel. Se verifica la proporción de materiales para la fabricación del concreto para que sea según especificaciones técnicas. Se estima un avance físico del 25%.</p>	
3	<p>MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de instalación de tubería PVC de 1 ½" de 160 y 250 PSI, así como instalación de tubería HG de 1 ½" , se tiene un avance estimado del 5 %.</p>	