



1,825
A.
Guatemala, C.

ANEXO No.1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 01 DE MARZO DE 2018
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2017	% anticipo	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2018	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 1 DE MARZO DE 2018		% DE AVANCE FISICO AL 01 DE MARZO DE 2018
										MUNICIPALIDAD	CODEDE	COMUNIDAD					Valor	%	
1	189383	CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD, PARAJE CHONIMACORRAL, SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	001-2017	008-2017	14/08/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ESTEBAN RAMON MARTINEZ GOMEZ	25/09/2017	20/02/2018	Q. 9,900.00	Q. 600,000.00	Q. 100.00	Q. 610,000.00	Q. 122,000.00	20%	Q. -	Q. 122,000.00	20.00%	100.00%
2	185933	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NACIONAL, LA REFORMITA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	013-2017	009-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	29/09/2017	26/01/2018	Q. 9,600.00	Q. 750,000.00	Q. 1,000.00	Q. 760,600.00	Q. 152,120.00	20%	Q. 227,280.00	Q. 379,400.00	49.88%	100.00%
3	189381	MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, PARAJE PACAMAN Y CHIJUL, ALDEA CHIRENOK, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	019-2017	010-2017	14/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ESTEBAN RAMON MARTINEZ GOMEZ	25/09/2017	22/01/2017	Q. 9,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	20%	Q. 382,611.73	Q. 484,611.73	95.02%	100.00%
4	189377	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUILCO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	020-2017	011-2017	14/08/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	29/09/2017	26/01/2018	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 700.00	Q. 410,700.00	Q. 82,140.00	20%	Q. 246,000.00	Q. 328,140.00	79.89%	100.00%
5	172535	MEJORAMIENTO ESCUELA PREPRIMARIA (PARVULOS), 3RA CALLE ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	021-2017	012-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	28/09/2017	08/01/2018	Q. 10,000.00	Q. 259,980.00	Q. 620.00	Q. 270,600.00	Q. 54,120.00	20%	Q. 215,860.00	Q. 269,980.00	100.00%	100.00%
6	186478	AMPLIACION INSTITUTO BASICO CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	022-2017	013-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	22/01/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 813.00	Q. 305,813.00	Q. 61,162.60	20%	Q. -	Q. 61,162.60	20.00%	100.00%
7	186464	AMPLIACION PUERTO DE SALUD, PARAJE PALENOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	023-2017	014-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	FLORILIA AMARILIS MENDOZA GONZALEZ	28/09/2017	26/01/2018	Q. 9,000.00	Q. 400,000.00	Q. 500.00	Q. 409,500.00	Q. 81,900.00	20%	Q. 286,300.00	Q. 368,200.00	89.91%	100.00%
8	186438	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	024-2017	015-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	23/01/2018	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 735.00	Q. 510,735.00	Q. 102,147.00	20%	Q. 357,102.00	Q. 459,249.00	89.92%	100.00%
9	152964	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PACHELAL, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	025-2017	016-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	28/09/2017	08/02/2018	Q. 110,230.50	Q. 351,761.00	Q. 302.50	Q. 462,294.00	Q. 92,458.80	20%	Q. 328,019.66	Q. 420,478.46	90.95%	100.00%
10	189379	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE OHTZOC ALDEA PAKIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	026-2017	017-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	05/10/2017	04/01/2018	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 600.00	Q. 510,600.00	Q. 102,120.00	20%	Q. -	Q. 102,120.00	20.00%	100.00%
11	186235	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, ESCUELA PRIMARIA, PARAJE KECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	038-2017	018-2017	18/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIJUCUA	13/10/2017	11/01/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 700.00	Q. 305,700.00	Q. 61,140.00	20%	Q. 213,622.00	Q. 274,762.00	89.88%	100.00%
12	185927	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUTUY, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	037-2017	019-2017	22/09/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	13/10/2017	11/01/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 800.00	Q. 305,800.00	Q. 61,160.00	20%	Q. 243,840.00	Q. 305,000.00	99.74%	100.00%
13	186492	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO, ALDEA SACMIBTE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	079-2017	020-2017	10/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	31/10/2017	-----	Q. 9,900.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. 82,000.00	20%	Q. -	Q. 82,000.00	20.00%	80.00%
14	186489	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	058-2017	021-2017	11/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	26/10/2017	08/01/2018	Q. 5,000.00	Q. 300,000.00	Q. 700.00	Q. 305,700.00	Q. 61,140.00	20%	Q. -	Q. 61,140.00	20.00%	100.00%
15	186393	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO NEFFO IRO, PARAJE CHIENIMABE, ALDEA PACHELAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	080-2017	022-2017	13/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOP JUAREZ	31/10/2017	-----	Q. 9,900.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	20%	Q. -	Q. 102,000.00	20.00%	81.00%
16	152837	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (RED DE DISTRIBUCION), BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	108-2017	023-2017	16/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO ELADIO IMIDEO GOMEZ MALDONADO	26/10/2017	-----	Q. 110,230.00	Q. 351,770.00	Q. 800.00	Q. 462,800.00	Q. 92,560.00	20%	Q. -	Q. 92,560.00	20.00%	50.00%
17	185903	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO ESCUELA PRIMARIA, ALDEA PASATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	107-2017	024-2017	17/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	ALBERTO ELADIO IMIDEO GOMEZ MALDONADO	26/10/2017	-----	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. 82,120.00	20%	Q. -	Q. 82,120.00	20.00%	70.00%
18	185897	CONSTRUCCION POZOS, MECANICO ZONA 1, 2 Y 3 DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	078-2017	025-2017	17/10/2017	CODEDE MUNICIPALIDAD COMUNIDAD	KEVIN JOSEPH EMANUEL GARCIA MESH	26/10/2017	22/01/2018	Q. 103,159.00	Q. 790,625.00	Q. 800.00	Q. 894,584.00	Q. 178,916.80	20%	Q. 760,183.63	Q. 439,100.43	49.08%	100.00%

ARQUITECTO
Felipe Roderico Itzep Sac
COLEGIADO 3 125
ARQ FELIPE RODERICO ITZEP SAC
DIRECTOR DMP



ALVARO ALVAREZ MALDONADO
ALCALDE MUNICIPAL



ANEXO No.3

MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2017	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		% DE AVANCE FISICO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
												VALOR	%	
1	178703	CONSTRUCCION EDIFICIO (S), (ALCALDIA COMUNITARIA Y SALON CULTURAL), ENTRE STA. AVENIDA Y ATA. CALLE DE LA ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	001-2017	25/01/2017	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	07/02/2017	-----	Q 2,000,000.00	Q -	Q 1,600,000.00	Q 1,600,000.00	80.00%	80.00%
2	203017	CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO FASE I, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	002-2017	11/05/2017	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TUJUA	22/05/2017	11/07/2017	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
3	203312	AMPLIACION INSTITUTO BASICO (CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIO, IMEB), SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	003-2017	24/05/2017	MUNICIPALIDAD	DANERSON ROBERTO GARCIA HERRERA	31/05/2017	28/08/2017	Q 325,000.00	Q -	Q 325,000.00	Q 325,000.00	100.00%	100.00%
4	198043	COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	004-2017	28/06/2017	MUNICIPALIDAD	RENE ANIBAL SONTAY SICA	15/08/2017	31/07/2017	Q 585,900.00	Q -	Q 585,900.00	Q 585,900.00	100.00%	100.00%
5	196329	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	005-2017	08/08/2017	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	17/08/2017	17/10/2017	Q 430,000.00	Q -	Q 430,000.00	Q 430,000.00	100.00%	100.00%
6	198013	COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CAMINO VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	006-2017	28/08/2017	MUNICIPALIDAD	EL METRO, SOCIEDAD ANONIMA	-----	19/12/2017	Q 1,501,740.00	Q -	Q 1,501,740.00	Q 1,501,740.00	100.00%	100.00%
7	196330	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARACANA ALDEA PAKXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	007-2017	07/09/2017	MUNICIPALIDAD	FLORDILIA AMARILIS MENDOZA GONZALEZ	26/09/2017	23/11/2017	Q 670,000.00	Q -	Q 670,000.00	Q 670,000.00	100.00%	100.00%
8	196067	MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (CONTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN Y CIRCULACION DEL CAMPO DE FUTBOL) PARAJE PACAMAN, ALDEA CHERRENOX.	026-2017	09/09/2017	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	16/11/2017	-----	Q 670,000.00	Q -	Q 502,500.00	Q 502,500.00	75.00%	75.00%
9	196323	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI PUERTA Y KOJYUP, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	027-2017	09/11/2017	MUNICIPALIDAD	JORGE MAYNOR RIVERA GARCIA	16/11/2017	22/12/2017	Q 485,239.00	Q -	Q 485,239.00	Q 485,239.00	100.00%	100.00%
10	196326	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEUL ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	028-2017	17/11/2017	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	06/12/2017	21/12/2017	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
11	196328	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHI TEBALAN Y CHI ALVAREZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	029-2017	21/11/2017	MUNICIPALIDAD	JONATHAN STEVENS CABRERA CHAVEZ	07/12/2017	22/12/2017	Q 434,500.00	Q -	Q 434,500.00	Q 434,500.00	100.00%	100.00%
12	196325	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE BUENA VISTA ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	030-2017	21/11/2017	MUNICIPALIDAD	JONATHAN STEVENS CABRERA CHAVEZ	07/12/2017	22/12/2017	Q 434,600.00	Q -	Q 434,600.00	Q 434,600.00	100.00%	100.00%
13	196331	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR BUENA VISTA, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	031-2017	21/11/2017	MUNICIPALIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	07/12/2017	26/12/2017	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
14	196327	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIBE, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	032-2017	07/12/2017	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TUJUA	14/12/2017	27/12/2017	Q 670,000.00	Q -	Q 670,000.00	Q 670,000.00	100.00%	100.00%
15	196077	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIX, ALDEA SAGMIXT SAN FRANCISCO EL ALTO.	033-2017	07/12/2017	MUNICIPALIDAD	ALBERTO IXCOLIN PEREZ	13/12/2017	21/12/2017	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
16	196332	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 1RA AVENIDA ZONA 4, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	034-2017	07/12/2017	MUNICIPALIDAD	ALBERTO IXCOLIN PEREZ	13/12/2017	21/12/2017	Q 500,000.00	Q -	Q 500,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
17	197582	MEJORAMIENTO SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUA RESIDUALES, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	035-2017	14/12/2017	MUNICIPALIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	18/12/2017	-----	Q 230,000.00	Q -	Q 46,000.00	Q 46,000.00	20.00%	20.00%
18	196092	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIMALDONADO SEGUNDO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	036-2017	14/12/2017	MUNICIPALIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	18/12/2017	26/12/2017	Q 429,600.00	Q -	Q 429,600.00	Q 429,600.00	100.00%	100.00%
19	196089	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL KILOMETRO 8, PARAJE CHOVAQUIT, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	037-2017	14/12/2017	MUNICIPALIDAD	ANGEL ROBERTO GARCIA SOSA	18/12/2017	26/12/2017	Q 429,800.00	Q -	Q 429,800.00	Q 429,800.00	100.00%	100.00%
20	197595	DOTACION ESTUFA(S) MEJORADA (S)VARIAS COMUNIDADES, AÑO 2017, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	038-2017	15/12/2017	MUNICIPALIDAD	OMAR MOISES DE LEON CIFUENTES	27/12/2017	24/01/2018	Q 499,689.00	Q -	Q 399,751.20	Q 399,751.20	80.00%	100.00%



1,825
Suatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

21	211718	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, CALZADA ADRIAN INES CHAVEZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	039-2017	20/12/2017	MUNICIPALIDAD	MARVIN GEOVANY ESCOBAR CIFUENTES	21/12/2017	12/01/2018	Q 255,000.00	Q -	Q 255,000.00	Q 255,000.00	100.00%	100.00%
22	211673	MEJORAMIENTO EDIFICIO (S) PINTURA E ILUMINACION FACHADA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	040-2017	20/12/2017	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	22/12/2017	05/02/2017	Q 373,000.00	Q -	Q 375,000.00	Q 375,000.00	100.00%	100.00%
23	196337	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION), CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	041-2017	27/12/2017	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	29/12/2017	-----	Q 2,100,000.00	Q -	Q -	Q -	0.00%	0.00%

[Handwritten signature]
 ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
 DIRECTOR DMP

ARQUITECTO
Felipe Roderico Itzep Sac
 COLEGIADO 3 125



Vo.Bo. f. *[Handwritten signature]*
 ANTONIO ALVAREZ MALONADO
 ALCALDE MUNICIPAL

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603