



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

San Francisco El Alto, miércoles, 13 de febrero de 2019
Oficio No. 33-2019
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 02-2019. UIPM de fecha 30 de enero del presente año 2019, la cual van adjuntas al presente oficio:

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,


Director Municipal de Planificación
Municipalidad de San Francisco El Alto
Colegiado 3.125

Arq. Felipe Rodérico Itzep Sáiz
Director Municipal de Planificación

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C.A.

AÑEXO No.1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTES DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras expresadas en Quetzales)


No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONVENIO	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA FINALIZACION	APORTES			MONTO DEL CONTRATO TOTAL	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADA AL 10 DE FEBRERO 2019		% DE AVANCE FISICO AL 10 DE FEBRERO DE 2019
										MUNICIPALIDAD	COMUNIDAD	COMUNIDAD				VALOR	%	
1	206175	MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	57-2018	06-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	04/12/2018	Q. 3,000.00	Q. 300,000.00	Q. 652.00	Q. 305,652.00	Q. 61,132.40	Q. 244,529.60	Q. 305,652.00	100.00%	100.00%
2	206214	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO KOLKUPUR, ALDEA CHIRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	58-2018	07-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	09/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 753.00	Q. 510,753.00	Q. 102,152.60	Q. 408,610.40	Q. 510,753.00	100.00%	100.00%
3	206242	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	62-2018	08-2018	01/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO FLEUTERIO TRI CUA	10/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 400,000.00	Q. 600.00	Q. 410,600.00	Q. 82,120.00	Q. 328,480.00	Q. 364,612.80	86.00%	86.00%
4	206188	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLLA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	60-2018	09-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN ANTONIO CASTILLO MINERA	19/10/2018	16/01/2019	Q. 5,000.00	Q. 500,000.00	Q. 130.00	Q. 505,000.00	Q. 101,800.00	Q. 403,200.00	Q. 504,928.00	99.00%	100.00%
5	206171	AMPLIACION INSTITUTO BASICO SECTOR EL CENTRO ALDEA SAJUCO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	61-2018	10-2018	17/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	FLORDILA AMARIS MENDOZA GONZALEZ	18/10/2018	12/12/2018	Q. 9,800.00	Q. 400,000.00	Q. 100.00	Q. 410,000.00	Q. 82,000.00	Q. 328,000.00	Q. 410,000.00	100.00%	100.00%
6	206187	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	65-2018	11-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ANGEL EMANUEL MARTINEZ JUAREZ	24/10/2018	-	Q. 9,800.00	Q. 500,000.00	Q. 100.00	Q. 510,000.00	Q. 102,000.00	Q. -	Q. 102,000.00	20.00%	88.00%
7	206244	CONSTRUCCION POZOS MECANICO ALDEA SACMIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	68-2018	12-2018	18/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	JUAN PABLO CAMPO SALAS	24/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 800,000.00	Q. 500.00	Q. 810,500.00	Q. 162,120.00	Q. 648,380.00	Q. 810,500.00	100.00%	100.00%
8	206205	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE POR GRAVEDAD PARA ES CHONIMACORRAL, CHOCRUZ II, CHOXACOL Y PATZOLICHÉ, ALDEA SAN ANTONIO SUA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	69-2018	13-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 600,000.00	Q. 440.00	Q. 610,440.00	Q. 122,088.00	Q. 488,352.00	Q. 610,440.00	100.00%	100.00%
9	206181	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA CENTRO ALDEA PAKKIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	85-2018	14-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	23/10/2018	-	Q. 10,000.00	Q. 500,000.00	Q. 500.00	Q. 510,500.00	Q. 102,100.00	Q. 232,788.00	Q. 334,888.00	57.00%	57.00%
10	206176	AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	67-2018	15-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	RONALDO FLEUTERIO TRI CUA	24/10/2018	-	Q. 3,000.00	Q. 300,000.00	Q. 400.00	Q. 305,400.00	Q. 61,080.00	Q. 215,001.60	Q. 276,081.60	88.00%	88.17%
11	206209	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XECORRAL, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	79-2018	16-2018	19/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	24/10/2018	12/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 600,000.00	Q. 891.00	Q. 608,891.00	Q. 121,778.20	Q. 487,112.80	Q. 608,891.00	100.00%	100.00%
12	206245	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CHICALQUEI BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	66-2018	17-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	ALBERTO NICOLAS AIPOJ JUAREZ	25/10/2018	04/12/2018	Q. 8,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 758,500.00	Q. 151,700.00	Q. 606,800.00	Q. 758,500.00	100.00%	100.00%
13	225995	CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	59-2018	18-2018	24/10/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	MARLON RENT. ARGUETA ESCOBAR	25/10/2018	-	Q. 9,000.00	Q. 1,094,144.00	Q. 896.00	Q. 1,014,000.00	Q. 202,800.00	Q. -	Q. 202,800.00	20.00%	83.15%
14	206197	AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA DE CONDUCCION) BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	80-2017	19-2018	09/11/2018	CODEDE, MUNICIPALIDAD, COMUNIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	13/11/2018	04/12/2018	Q. 10,000.00	Q. 750,000.00	Q. 500.00	Q. 760,500.00	Q. 152,100.00	Q. -	Q. 152,100.00	20.00%	100.00%

Director Municipal de Planificación
Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
Colegiado 3.125
Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Nuestro San Francisco El Alto

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603



1,825
Guatemala, C. A.

ANEXO No.2
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN
REPORTE DE EJECUCIÓN DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTES DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO DE 2019
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	CODIGO SWP	NOMBRE Y UBICACIÓN DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACIÓN	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2018	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIO 2019	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 10 DE FEBRERO DE 2019		% DE AVANCE FISICO AL 10 DE FEBRERO DE 2019
												VALOR	%	
1	213830	MEJORAMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE ZONA 2, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	02-2018	30/08/2018	MUNICIPALIDAD	EDDY LISANDRO LUCAS LOPEZ	13/09/2018	04/12/2018	Q 1,286,600.00	Q 1,286,600.00	Q -	Q 1,286,600.00	100.00%	100.00%
2	196333	AMPLIACION INSTITUTO BASICO NUFED 380, PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	01-2018	09/08/2018	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AJPOP JUAREZ	31/08/2018	12/12/2018	Q 675,500.00	Q 135,100.00	Q -	Q 135,100.00	20.00%	100.00%
3	221099	MEJORAMIENTO RED DE ALUMBRADO PUBLICO AÑO 2018, CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	03-2018	07/09/2018	MUNICIPALIDAD	RENE ANIBAL SONTAY SICA	01/10/2018	02/10/2018	Q 297,000.00	Q 297,000.00	Q -	Q 297,000.00	100.00%	100.00%
4	213747	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) ALCANDIA COMUNITARIA, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	04-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHOJOLAN TURNIL	28/09/2018	10/12/2018	Q 557,900.00	Q 557,900.00	Q -	Q 557,900.00	100.00%	100.00%
5	213832	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA (TECHO, PAVIMENTO DE PATIO Y CIRCULACION), PARAJE CHICOJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	05-2018	11/09/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	26/09/2018	05/12/2018	Q 208,000.00	Q 208,000.00	Q -	Q 208,000.00	100.00%	100.00%
6	229877	DOTACION Y COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, PARA PROYECTOS DE MEJORAMIENTO CAMINO VARIAS COMUNIDADES AÑO 2018, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	20-2018	14/11/2018	MUNICIPALIDAD	ROSAURA PAXTOR CHANAX	19/11/2018	03/12/2018	Q 149,942.00	Q 149,942.00	Q -	Q 149,942.00	100.00%	100.00%
7	229004	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHILIX FASE II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	21-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	18/12/2018	29/01/2019	Q 500,000.00	Q 100,000.00	Q 400,000.00	Q 500,000.00	100.00%	100.00%
8	213578	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPUERTA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	22-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	-	Q 435,500.00	Q 391,950.00	Q -	Q 391,950.00	90.00%	90.00%
9	228694	CONSTRUCCION SISTEMA ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	23-2018	12/12/2018	MUNICIPALIDAD	SERGIO VIRGILIO DE LEON CRUZ	19/12/2018	-	Q 325,000.00	Q 227,500.00	Q -	Q 227,500.00	70.00%	90.00%
10	213715	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOJUJUP, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	25-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	-	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	20.00%	90.00%
11	213751	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA CALLE ZONA 2, PARAJE PATAC, BARRIO CHUISICAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	25-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELEUTERIO TIU CUA	28/12/2018	-	Q 390,000.00	Q 78,000.00	Q -	Q 78,000.00	20.00%	25.00%
12	213719	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIPIXCAR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	24-2018	27/12/2018	MUNICIPALIDAD	MARLON RENE ARGUETA ESCOBAR	28/12/2018	-	Q 430,000.00	Q 86,000.00	Q -	Q 86,000.00	20.00%	90.00%

(Firma)
 ARQ. FELIPE RODERICO ITZEP SAC
 DIRECTOR DMP
 Director Municipal de Planificación
 Arq. Felipe Roderico Itzep Sac
 Colegiado 3,125
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán

Pueblo y Municipalidad trabajando juntos por el cambio de Guatemala

E-mail: munisanfrancisco_gt@hotmail.com
 www.munisanfrancisco.com.gt

TELEFAX: 77384598 - TELEFONOS: 77384132 Y 77384603

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PROYECTOS
DEL 01 DE ENERO AL 10 DE FEBRERO
AÑO 2019**

1. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS MUNICIPALES

N o	Proyecto	Descripción	Fotografías	
1	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOJUYUP, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se verifican los trabajos de corte y nivelación del camino, colocación de base granular de 107.55m ³ , y pavimento de espesor de 15 cm en 697.80m ² , así como los bordillo de concreto. Trabajos concluidos en un 100%.		
2	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHIPIXCAR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisa trabajos de corte y nivelación, aplicación de base granular espesor de 15 cm, pavimento de concreto 3000 PSI con sus respectivos cortes y sellos en 691.25m ² . Trabajos concluidos en un 100%.		
3	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPUERTA, ALDEA TACAIALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Trabajos de corte de terreno, colocación de base granular, y pavimento de concreto 3000 PSI, 627.75 m ²		
4	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SEGUNDA CALLE ZONA 2, PARAJE PATAC, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Se supervisa trabajos extras municipales de colocación de tubería PVC para drenaje sanitario, previo a la pavimentación del camino. Así mismo levantado de adoquín y pavimentación.		





"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

<p>5</p> <p>MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHILIX FASE II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPÁN</p>	<p>Supervisión de trabajos de corte de terreno, colocación de sub base granular, 116.21 metros de bordillos, cunetas tipo L y tipo U, pavimento 3000 Psi con sus respectivos cortes y sellos en 721.31m2 , así mismo la rejilla metálica. Trabajos concluidos en un 100%.</p>		
<p>6</p> <p>CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisa trabajos de replanteo topográfico, colocación de tubería PVC de 8" y materiales para pozos de visita y conexiones domiciliarias.</p>		



2. SUPERVISIÓN DE PROYECTOS CODEDE

No.	Proyecto	Descripción	Fotografías
1	<p>AMPLIACION PUESTO DE SALUD PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se verifican trabajos de colocación de piso y medición de ventanas y puertas para herrería. Se observan los trabajos finales y mobiliario.</p>	
2	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>La empresa ejecutora solicita suspensión del proyecto durante 1.5 meses. Se aprueba la suspensión por parte de la municipalidad. Se apoya en gestiones de documentación para la aprobación de la suspensión por parte del CODEDE.</p>	<p>N/A</p>
3	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHINIMABE, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisan trabajos de cernido de losa, columnas y soleras, así mismo se realizan recomendaciones sobre los trabajos de herrería.</p>	



SAN FRANCISCO EL ALTO
TOTONICAPÁN



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

4	<p>CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se realiza supervisión conjunta con supervisor de consejo de desarrollo, se verifican avances en sistema de FAFA, así mismo cunetas y encaminamientos.</p>	
5	<p>AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se supervisa trabajos finales de colocación de barandas en corredor y gradas, así com aplicación de pintura interior y exterior y suministro de mobiliario. Los trabajos se encuentran completamente finalizados.</p>	
6	<p>MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA CENTRO PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN</p>	<p>Se realiza supervisión conjunta con supervisor de consejo de desarrollo, se revisan trabajos finales de instalación de herrería y aplicación de pintura.</p>	



DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 Municipalidad de San Francisco El Alto, Totonicapán.
 TEL/FAX: 7738-4598 ompsanpaco@yahoo.es



SAN FRANCISCO EL ALTO
TONTONICAPÁN



"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

3. OTRAS SUPERVISIONES

- Coordinación de trabajos de corte de cinta asfáltica en el km 191, para paso de tubería de agua municipal.



- Medición de camino peatonal, Barrio Xolve, para realizar presupuesto solicitado por la alcaldía del barrio Xolve.



- Supervisión de área de terreno en la aldea Paxixil, para planificar proyecto CODEDE 2019, conjuntamente con el ing. Michael Menchú de la dirección departamental de educación.



Fin del documento.

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Municipalidad de San Francisco El Alto, Tonicapán.
TEL/FAX: 7738-4598 ompsanpaco@yahoo.es