


San Francisco El Alto, lunes, 06 de julio de 2020
Oficio No. 189-2020
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 07-2020. UIPM de fecha 12 de junio del presente año 2020, correspondiente al periodo 01 al 31 de mayo de 2020 y Circular No. 08-2020. UIPM de fecha 02 de julio del presente año 2020, correspondiente al periodo 01 al 30 de junio de 2020, cual van adjuntas al presente oficio.

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,




Ing. Edgar Manóla Arnóldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

ANEXO No.1
RESUMEN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL
DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

No.	Código IMP	NOMBRE DE LA OBRA	No. de Cuentas	No. de Ejercicios	Ejercicios	Monto de la Obra	Monto de la Obra	Monto de la Obra	Monto de la Obra	Monto de la Obra	Monto de la Obra	ANEXOS		MONTOS DE LA OBRA	MONTOS DE LA OBRA	MONTOS DE LA OBRA	MONTOS DE LA OBRA	MONTOS DE LA OBRA	
												Presupuesto	Actualizado						
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS EN EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	611,115.00	611,115.00	611,115.00	611,115.00	611,115.00	611,115.00	05,523.00	05,523.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
1	224409	ME. GABRIEL RIVERA DE LA ROSA, POTABLE, SECTOR EL CENIZO, ALDEA SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,303.03	05,303.03	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
1	224200	AMPARON ESCUELA PRIMARIA PARA LOS NIÑOS DE ALDEA SAN ANTONIO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
4	224228	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
3	224334	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
3	224335	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
7	224336	IMP. MEJORAMIENTO ALBERCA PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
3	224410	MEJORAMIENTO ALBERCA PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
3	224413	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
13	224337	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
11	224428	CONSTRUCCION ALBERCA PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
11	224429	ME. GABRIEL RIVERA DE LA ROSA, POTABLE, SECTOR EL CENIZO, ALDEA SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
14	224338	CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ALDEAS SAN JUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
11	224430	MEJORAMIENTO ALBERCA PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00
14	224432	MEJORAMIENTO ALBERCA PARA EL OMBUD, ALDEA FORTUNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	15-309	15-309	15/03/2014	15/03/2014	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00	05,000.00	05,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00	0,000.00

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Ing. Tonya María Inés Cárdenas Kuri
Cargado: 15/148
ING. MIGUEL ANGELO GONZALEZ GONZALEZ
2014/03/20

ANEXO No.2
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR PUNTEO DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE MAYO AL 30 DE JUNIO DE 2020
(Cada registro en su orden)

No.	CODIGO SEP	NOMBRE Y UBICACION DEL OBRERA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MUNICIPALIDAD	CENTENISTA	FECHA DE PRUEBA	FECHA DE INICIO DE OBRAS	MONTOS DEL CONTRATO	MONTOS DE EJECUCION ANTERIORES 2019	COMPLEMENTACION AL EJECUCION 2020	AVANCE FINANCIERO A DEMOSTRACION DE EJECUCION DE OBRAS 2020		% DE AVANCE FINANCIERO DE OBRAS DE 2020
												Q.	%	
1	230112	DOTACION DE APES PONSORIAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERMANDEZ	21/05/2019	27/05/2019	Q. 328,872.00	Q. 324,972.00	Q. -	Q. 328,872.00	100.00%	100.00%
2	235145	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO PAVAS COMUNITARIAS DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSALBA PASTOR CHAKAX	16/06/2019	16/06/2019	Q. 1,375,500.00	Q. 1,125,000.00	Q. -	Q. 1,125,000.00	100.00%	100.00%
3	213160	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCION, PARAJE PACAMÁN CIBUL, ALDEA CHUCUCUC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	15-2019	25/06/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/07/2019	05/07/2019	Q. 335,550.00	Q. 335,500.00	Q. -	Q. 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EJECUCION ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA BARRIO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	11-2019	23/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHUJOLAN TURRIL	14/05/2019	11/09/2019	Q. 558,625.00	Q. 558,625.00	Q. -	Q. 558,625.00	100.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO DE CONSERVACION DE BARRIO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	13-2019	04/07/2019	MUNICIPALIDAD	JORGE ABRELIANO AGUILAR MATEAS	07/06/2019	37/06/2019	Q. 480,500.00	Q. 480,000.00	Q. -	Q. 480,000.00	100.00%	100.00%
6	250106	CONSTRUCCION BARRIO DE SALON DE USOS MULTIPLES ALDEA COMUNITARIA, PARAJE PALENSOF, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	KARLEN ANIBAL HERMANDEZ OSORCO	20/11/2019	26/11/2019	Q. 325,050.00	Q. 262,500.00	Q. -	Q. 262,500.00	100.00%	100.00%
7	230106	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILONG, ALDEA TAGUACAY, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	33-2019	13/11/2019	MUNICIPALIDAD	ABRILIO TOJOY LOPEZ	20/11/2019	25/12/2019	Q. 435,662.75	Q. 435,662.75	Q. -	Q. 435,662.75	100.00%	100.00%
8	235145	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTEROS, ALDEA SAN BUENOS, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLEN XENI ARQUETA ESCOBAR	20/11/2019	20/12/2019	Q. 325,050.00	Q. 240,500.00	Q. 84,550.00	Q. 325,050.00	100.00%	100.00%
9	230433	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTWAX, ALDEA FAXTEL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	09/12/2019	30/12/2019	Q. 435,330.00	Q. 346,450.00	Q. 88,880.00	Q. 435,330.00	100.00%	100.00%
10	230113	MEJORAMIENTO ESQUEMA PRIMARIA OFICIAL RURAL NEXTA, CANTONADO DE PATROL, ALDEA CHUVASERTO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLEN XENI ARQUETA ESCOBAR	01/12/2019	25/12/2019	Q. 559,000.00	Q. 335,000.00	Q. 223,000.00	Q. 559,000.00	100.00%	100.00%
11	231216	AMPLIACION EJECUCION AL CALDIA COMUNITARIA SEGRUNDO NIVEL, BARRIO CERRITOS EN LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	36-2019	24/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOCA RAMIREZ	11/12/2019	-	Q. 559,450.00	Q. 119,500.00	Q. -	Q. 119,500.00	20.00%	35.00%
12	230102	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOL, BARRIO PASO EL CABO NUEVO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	37-2019	26/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	16/12/2019	30/12/2019	Q. 511,000.00	Q. 102,200.00	Q. 408,800.00	Q. 408,800.00	100.00%	100.00%
13	230116	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SRA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	38-2019	05/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARTE LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q. 559,050.00	Q. 511,550.00	Q. 47,500.00	Q. 559,050.00	100.00%	100.00%

14	230114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PASAJE CHIHUI, ALDEA CHICHENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	20-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ YARQUEZ	16/12/2013	06/01/2020	Q. 435,500.00	Q. 413,735.00	Q. 31,775.00	Q. 435,500.00	100.00%	100.00%
15	230110	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PASAJE CHIHUI, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	40-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO RODRIGAS APOD JUAREZ	17/12/2019	14/01/2020	Q. 435,000.00	Q. 37,000.00	Q. 398,000.00	Q. 435,000.00	100.00%	100.00%
16	230434	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PASAJE CHICHAR, ALDEA PASAATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	41-2019	17/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA MORALES	17/12/2019	30/12/2019	Q. 323,000.00	Q. 338,750.00	Q. 16,250.00	Q. 325,000.00	100.00%	100.00%
17	230108	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, HACIA XESUC, ALDEA SOC-MIXT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	45-2019	03/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA MORALES	17/12/2019	30/12/2019	Q. 325,000.00	Q. 308,750.00	Q. 16,250.00	Q. 335,000.00	100.00%	100.00%
18	214323	MEJORAMIENTO CALLE, ZONA CALLE ENTRE JERA AVENIDA Y 3TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHIHUIZAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	63-2019	27/12/2019	MUNICIPALIDAD	BERNARDO BONIFACIO CUCHA LOPEZ	03/01/2020	01/03/2020	Q. 455,000.00	Q. 170,000.00	Q. 685,000.00	Q. 850,000.00	100.00%	100.00%


 DIRECTOR MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 Ing. Edgar Maxcilo Arvelo Calderon Huatucan
 Calle 15, 408
 Municipio de San Francisco El Alto, Tot.
 ING. EDGAR MAXCILLO ARNOLDO CALDERON HUAUCAN
 DIRECTOR DMP


ANEXO No.3
 MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONUCAPAN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR PUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE JUNIO DE 2020
 (Esta información es confidencial)

No.	CODIGO DMP	NOMBRE DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MUNICIPALIDAD	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	MANTO DEL CONTRATO	EJECUCION DE OBRAS DE EJECUCION ANTERIORES	EJECUCION DE OBRAS AL 30 DE JUNIO DE 2020	AVANCE FINANCIERO AL 30 DE JUNIO DE 2020		% DE AVANCE POR EL 30 DE JUNIO DE 2020
												VALOR	%	
1	234123	MEJORAMIENTO CALLE 3ERA. CALLE ENTRE LIDA AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRO CHUBUSHDAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONUCAPAN	04-2020	20/02/2020	MUNICIPALIDAD	IRISANO SONGRACH OCHOA LOPEZ	20/02/2020	07/03/2020	Q. 254,361.36	Q. -	Q. 254,361.36	Q. 254,361.36	100.00%	100.00%
2	-	SUMINISTRO DE TRES MIL BOLSA DE ALIMENTO Y GRANOS BASICOS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONUCAPAN, PARA SUBSIDIO A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A CUSA DEL COVID-19.	02-2020	06/04/2020	MUNICIPALIDAD	SABRIS MASTRE MUÑOZ MARTINEZ DE CASTILLO	07/04/2019	21/04/2022	Q. 900,000.00	Q. -	Q. 900,000.00	Q. 900,000.00	100.00%	100.00%
3	-	SUMINISTRO DE MASCARILLAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONUCAPAN, PARA ENTREGAR A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A CUSA DE COVID-19.	03-2020	16/04/2022	MUNICIPALIDAD	BASBIE GERARDO GARCIA MARTINEZ	17/04/2020	26/04/2020	Q. 220,000.00	Q. -	Q. 220,000.00	Q. 220,000.00	100.00%	100.00%

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
 Ing. Edgar Mamolo Arnelo Carrizosa Nuñez
 Comisario 15/18
 www.municipio-sf-el-alto.com.gt
 ING. EDGAR MAMOLO ARNELO CARRIZOSA NUÑEZ
 DIRECTOR DMP

INFORME FOTOGRÁFICO

CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUIQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL) PARAJE PATZUTZU, BARRIO CHISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICHAJ, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL,
ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAIALVE
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP ZONA 4
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP ZONA 4
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



SUMINISTRO DE MASCARILLAS A LA MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN, PARA ENTREGAR A LOS VECINOS DE ESCASOS RECURSOS DEL MUNICIPIO A CUSA DEL COVID-19.



Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación