


San Francisco El Alto, martes, 05 de mayo de 2020
Oficio No. 083-2020
Ref. DMP

A: César Miguel Ajpop Zapeta
Unidad de Información Pública Municipal

Por medio de la presente se le hace entrega de la información requerida según Circular No. 05-2020. UIPM de fecha 28 de abril del presente año 2020, correspondiente al periodo 01 de marzo al 30 de abril de 2020, cual van adjuntas al presente oficio.

Sin nada más que agregar, me es grato suscribirme de usted.

Atentamente,




Ing. Edgar Manolo Arnoldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

MISION

Somos una Institución de Gobierno Municipal que Impulsa el desarrollo integral, equitativo y sostenible del Municipio, a través de la recaudación, cooperación, gestión y administración del patrimonio municipal y los servicios públicos de manera eficaz, con una evaluación permanente, promoviendo la organización y participación activa y voluntaria de la población organizada en el Municipio en busca del bien común y la conservación y gestión integrada de los recursos naturales del territorio.

OBJETIVO

Brindar a la población personal para la seguridad, ordenamiento, ornato en el municipio, además del personal para atención al medio ambiente.



Ing. Edgar Manolo Arnaldo Calderón Mazariegos
Director Municipal de Planificación

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

ANEXO No. 1
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TONICAPÁN
RESUMEN DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020
(Cifras expresadas en quetzales)

No.	Codigo SMI	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	MUNICIPIO DE PROCEDIMIENTO	CONTRATISTA	FECHA INICIO	FECHA REALIZACION	APORTES		MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE ABRIL DE 2020	AVANCE FINANCIERO		% DE AVANCE HECHO AL 30 DE ABRIL DE 2020
									CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	CONTRIBUCION COMUNITARIA				VALOR	%	
1	224333	CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO.	15-2019	29/09/2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	ANGEL BARRERA MARTINEZ JIMENEZ	17/09/2019	02/12/2019	Q500,000.00	Q5,000.00	Q5,398.00	Q 410,312.50	Q .	Q 410,312.50	81.18%	100.00%
2	224409	MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	29/09/2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	KEVIN HERRERA GARCIA HERRERA	27/09/2019	11/02/2020	Q400,000.00	Q5,000.00	Q900.00	Q 297,000.00	Q .	Q 297,000.00	73.22%	100.00%
3	224230	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA LOS PUEBLOS ALDEA SAN ALTO, TONICAPÁN	15-2019	15/08/2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	EDY LISABETH LUCAS LOPEZ	17/09/2019	02/12/2019	Q600,000.00	Q5,000.00	Q790.00	Q 466,554.00	Q 194,996.00	Q 605,750.00	100.00%	100.00%
4	224226	CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION TECNICA PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	18-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	REVY HERRERA GARCIA HERRERA	27/09/2019	-	Q500,000.00	Q5,000.00	Q520.00	Q 352,500.00	Q 189,575.00	Q 441,875.00	87.21%	82.80%
5	224234	PROYECTO DE CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE ATENCION Y TUBERIA PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	19-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	EDY LISABETH LUCAS LOPEZ	27/09/2019	22/12/2019	Q750,000.00	Q5,000.00	Q711.00	Q 755,211.00	Q .	Q 755,211.00	100.00%	100.00%
6	224229	SECTOR PABU PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	06/09/2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	INTE ESTUARDO HERRERA HERRERA	27/09/2019	30/12/2019	Q300,000.00	Q2,500.00	Q800.00	Q 124,781.25	Q 178,518.75	Q 303,300.00	100.00%	100.00%
7	224236	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	22-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	EDY LISABETH LUCAS LOPEZ	27/09/2019	02/12/2019	Q500,000.00	Q5,000.00	Q575.00	Q 493,066.50	Q .	Q 493,066.50	95.29%	100.00%
8	224410	MEJORAMIENTO PUERTO DE SALUD PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	22-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	GARCIA HERRERA	27/09/2019	11/02/2019	Q400,000.00	Q5,000.00	Q545.00	Q 268,500.00	Q .	Q 268,500.00	67.12%	100.00%
9	226499	TRABAJOS DE RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA PARA EL PUEBLO DE SAN ANTONIO SULA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	30-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOB JIMENEZ	25/10/2019	-	Q1,341,853.00	Q547.00	Q100.00	Q 391,975.00	Q .	Q 391,975.00	97.37%	100.00%
10	224343	MECANICO, SECTOR CHOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	26/09/2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	EDY LISABETH LUCAS LOPEZ	08/10/2019	11/02/2020	Q800,000.00	Q4,805.00	Q579,805.00	Q 549,828.13	Q 307,291.75	Q 857,359.88	97.45%	100.00%
11	224437	CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD CENTRO ALDEA PABATOC, TONICAPÁN	15-2019	24-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	MAGALEY HERRERA SALES	08/10/2019	11/02/2020	Q400,000.00	Q5,000.00	Q722.00	Q 283,574.38	Q .	Q 283,574.38	72.38%	100.00%
12	224228	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARA EL PUEBLO DE ALDEA CHIVARETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	25-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOB JIMENEZ	10/10/2019	03/12/2019	Q300,000.00	Q1,700.00	Q100.00	Q 69,380.00	Q 241,440.00	Q 101,800.00	100.00%	100.00%
13	224278	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACALAVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	26-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	ROLANDO ELIUTHERIO TIL CIA	08/10/2019	24/12/2019	Q500,000.00	Q5,000.00	Q900.00	Q 101,170.00	Q 321,877.50	Q 422,987.50	83.65%	100.00%
14	224326	CONSTRUCCION PUERTO DE SALUD CENTRO ALDEA SACMINT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	27-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	MARLENI RENE ABELITA ESCOBAR	08/10/2019	26/12/2019	Q400,000.00	Q5,000.00	Q500.00	Q 81,100.00	Q 238,897.50	Q 359,187.50	83.65%	100.00%
15	224235	AMPLIACION INSTITUTO BASICO DE EDUCACION TECNICA PARA EL PUEBLO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	28-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	EDY LISABETH LUCAS LOPEZ	03/10/2019	02/12/2019	Q750,000.00	Q5,000.00	Q512.00	Q 509,333.50	Q 252,178.50	Q 755,512.00	100.00%	100.00%
16	224232	AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUINDO NIVEL), PARA EL PUEBLO DE PATZUTUTZ, BARRO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN	15-2019	28-2019	CONTRIBUCION MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AYOB JIMENEZ	10/10/2019	03/12/2019	Q4,693,767.00	Q4,693,767.00	Q100.00	Q 1,665,300.00	Q 282,987.82	Q 429,897.02	51.89%	100.00%

DIRECCION MUNICIPAL DE PLANIFICACION
Ing. Edgar Manolo Kinolo Colón K'azajeg
Callejón 15, 448
MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPÁN
DIRECTOR DMP

"PLANIFICANDO EL DESARROLLO DEL MUNICIPIO"

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN
 REPORTE DE EJECUCION DE OBRAS REALIZADAS POR CONTRATO POR PUENTE DE FINANCIAMIENTO
 DEL 01 DE MARZO AL 30 DE ABRIL DE 2020
 (Cifras expresadas en quetzales)

ANEXO No.2



No.	CODIGO SNIP	NOMBRE Y UBICACION DE LA OBRA	No. DE CONTRATO	FECHA DEL CONTRATO	FUENTES DE FINANCIAMIENTO	CONTRATISTA	FECHA DE INICIO	FECHA FINALIZACION	MONTO DEL CONTRATO	EJECUCION DEVENGADA DE EJERCICIOS ANTERIORES 2019	EJECUCION DEVENGADA AL 30 DE ABRIL DE 2020	AVANCE FINANCIERO ACUMULADO AL 30 DE ABRIL DE 2020		% DE AVANCE FISICO AL 30 DE ABRIL DE 2020
												VALOR	%	
1	230212	DOTACION DE AVES PONEGORAS AÑO 2019, VARIAS COMUNIDADES, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	12-2019	17/05/2019	MUNICIPALIDAD	LUCIA FRANCISCA CRUZ RAMIREZ DE HERNANDEZ	23/05/2019	27/05/2019	Q. 324,972.00	Q. 324,972.00	Q. -	Q. 324,972.00	100.00%	100.00%
2	235545	DOTACION DE MATERIALES PARA CALLE Y CAMINO VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	14-2019	01/06/2019	MUNICIPALIDAD	ROSABURA PAXTOR CHANAX	14/06/2019	14/06/2019	Q. 1,125,000.00	Q. 1,125,000.00	Q. -	Q. 1,125,000.00	100.00%	100.00%
3	213560	CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE PACAMAN CHUJI, ALDEA CHIRENEX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	10-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	14/05/2019	08/07/2019	Q. 335,500.00	Q. 335,500.00	Q. -	Q. 335,500.00	100.00%	100.00%
4	230105	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA, ALDEA BANGHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	11-2019	25/04/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE MAX CHIGOLAN TORNIL	14/05/2019	11/09/2019	Q. 558,625.00	Q. 558,625.00	Q. -	Q. 558,625.00	100.00%	100.00%
5	-	COMPRA DE LAMPARAS TIPO LED PARA EL PROYECTO CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO, DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	13-2019	04/06/2019	MUNICIPALIDAD	JAME AURELIANO AGUILAR MATIAS	07/06/2019	07/06/2019	Q. 480,000.00	Q. 480,000.00	Q. -	Q. 480,000.00	100.00%	100.00%
6	230106	CONSTRUCCION EDIFICIO (S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	31-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	RAMON ANIBAL HERNANDEZ OSORIO	28/11/2019	26/12/2019	Q. 325,000.00	Q. 292,500.00	Q. -	Q. 292,500.00	90.00%	100.00%
7	230436	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMOR, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	32-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	ARNOLDO POJOY LOPEZ	28/11/2019	26/12/2019	Q. 435,660.75	Q. 435,660.75	Q. -	Q. 435,660.75	100.00%	100.00%
8	230435	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	33-2019	15/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REBE ARQUETA ESCOBAR	28/11/2019	20/02/2019	Q. 325,000.00	Q. 240,500.00	Q. 84,500.00	Q. 325,000.00	100.00%	100.00%
9	230433	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXKIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	34-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	02/12/2019	30/12/2019	Q. 435,500.00	Q. 348,400.00	Q. 87,100.00	Q. 435,500.00	100.00%	100.00%
10	230113	MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL, RURAL MIXTA (ENTECADO DE PARTO), ALDEA CHURABERTO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	35-2019	25/11/2019	MUNICIPALIDAD	MARLON REBE ARQUETA ESCOBAR	03/12/2019	26/12/2019	Q. 559,000.00	Q. 335,400.00	Q. 223,600.00	Q. 559,000.00	100.00%	100.00%
11	231296	AMPLIACION EDIFICIO (S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	36-2018	24/11/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS APOPO JUAREZ	11/12/2019	-	Q. 559,450.00	Q. 119,890.00	Q. -	Q. 119,890.00	20.00%	55.00%
12	230102	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICJO A PASUC FASE II, BARRIO XOLIVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	37-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	EDDY LIZANDRO LUCAS LOPEZ	16/12/2019	30/12/2019	Q. 511,000.00	Q. 102,200.00	Q. 408,800.00	Q. 511,000.00	100.00%	100.00%
13	230116	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMBAL, CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	38-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q. 559,000.00	Q. 531,050.00	Q. 27,950.00	Q. 559,000.00	100.00%	100.00%

14	230114	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRI, GRUZ, ALDEA CHIRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	39-2019	06/12/2019	MUNICIPALIDAD	CARLOS ESTUARDO LOPEZ VASQUEZ	16/12/2019	06/01/2020	Q	435,500.00	Q	413,725.00	Q	21,775.00	Q	435,500.00	100.00%	100.00%
15	230110	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUCHAL, ALDEA PACHA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	40-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	ALBERTO NICOLAS AÑOP JUAJUEZ	17/12/2019	-	Q	435,500.00	Q	87,000.00	Q	-	Q	87,000.00	20.00%	100.00%
16	230434	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, ENTRADA PRINCIPAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	41-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA MOREGA	17/12/2019	30/12/2019	Q	325,000.00	Q	308,750.00	Q	16,250.00	Q	325,000.00	100.00%	100.00%
17	230108	MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	42-2019	13/12/2019	MUNICIPALIDAD	JOSE ESTUARDO HERRERA MOREGA	17/12/2019	30/12/2019	Q	325,000.00	Q	308,750.00	Q	16,250.00	Q	325,000.00	100.00%	100.00%
18	214323	MEJORAMIENTO CALLE, 3RA, CALLE, ENTRE 1ERA AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUSIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	43-2019	27/12/2019	MUNICIPALIDAD	URBANO BONIFACIO OCHOA LOPEZ	03/01/2020	03/03/2020	Q	850,000.00	Q	170,000.00	Q	680,000.00	Q	850,000.00	100.00%	100.00%

f. 
 ING. EDGAR MANO ARMOLDO CALDERON MAZARIEGOS
 DIRECTOR DMP

INFORME FOTOGRÁFICO



CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUIQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN





AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL) PARAJE PATZUTZU, BARRIO CHISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN



AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE CHICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN




**CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**




**CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARAJE CHONIMACORRAL,
ALDEA SAN ANTONIO SIJA, AN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAALVE
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**




**MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD PARAJE PALEMOP ZONA 4
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



**MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ,
SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN**



MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN

