



Municipalidad De San Francisco El Alto

Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de hojas móviles designados para **ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL**, registrado bajo número 165-2020, por la Contraloría General de Cuentas con fecha catorce de octubre del dos mil veinte, el cual se lleva en este despacho, en el que se encuentra el **PUNTO DECIMO PRIMERO DEL ACTA NÚMERO CERO DOS GUION DOS MIL VEINTIUNO (02-2021)**, de la sesión pública ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el seis de enero del dos mil veintiuno en el edificio municipal, destinado para estos actos, el que copiado literalmente dice:

“DECIMO PRIMERO: El señor Alcalde Municipal José Manuel Gómez García, pone de manifiesto al Honorable Concejo Municipal, que en cumplimiento con el artículo 135 del Código Municipal Decreto 12-2002, informe sobre la Tercera Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de septiembre al treinta y uno de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte (2020); el que se detalla en documento adjunto a la presente.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 135 del Código Municipal preceptúa: “El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Consejo Municipal de Desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de los comunidades, a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares, y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.”

POR TANTO:

El Honorable Concejo Municipal, después de conocer y analizar la misma y en base a lo considerado y artículos 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 03, 09, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, del Código Municipal Decreto 12-2002 por mayoría **ACUERDA: I)** Aprobar la Tercera Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de septiembre al treinta y uno

Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán
Administración: 2020-2024. Teléfonos. 77384132 y 77384603.

www.munisancfranciscoelalto.gob.gt

Hagamos Historia



Municipalidad De San Francisco El Alto
Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

de diciembre del ejercicio fiscal dos mil veinte (2020), ejecutados por la Municipalidad de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. **II)** Remitir copia del contenido del presente acuerdo a la Dirección Técnica del Presupuesto. Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto de Fomento Municipal, Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Comisión de la Moneda del Congreso, Presidencia. **III):** Notifíquese.” (Fs.) Ilegibles José Manuel Gómez García, ilegible Francisco Mardoqueo Cos Barreno, ilegible Juan Antonio Utuy Ramos, ilegible Domingo Paxtor Oxlaj, ilegible Roberto González Hernández, ilegible Bartolo Gomez Hernández, ilegible Juan Amalio Vasquez Perez, ilegible Amancio Constantino Perez Hernandez, ilegible Pedro Marcos Chávez López, se encuentran los sellos respectivos.

Y, para los efectos legales, extendemos, sellamos y firmamos la presente en el Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán, el siete de enero del año dos mil veintiuno.

Pedro Marcos Chávez López
Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL
SAN FRANCISCO
EL ALTO
DEPTO.
TOTONICAPÁN
República de Guatemala, C.A.

Vo.Bo. José Manuel Gómez García
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán

Administración: 2020-2024. Teléfonos. 77384132 y 77384603.

www.munisfranciscoelalto.gob.gt

Hagamos Historia

803 - Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán

Administración Central: Descentralizada: X

Autónoma:

Rector:

A	B	C	D	E					F					G	H	I				
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				11	12	13	14
Departamento	Código municipal	Municipio	#No	Descripción	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuente: 22, 23 y 24)	Prestaciones (Fuente: 48 y 49)	Donaciones (Fuente: 50 y 51)	Monto del Estado transferido a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Fuente: 22, 23 y 24)	Prestaciones (Fuente: 48 y 49)	Donaciones (Fuente: 50 y 51)	Ingresos Propios	Total	Monto del Estado transferido a municipalidades	Ingresos Propios	Total	Información relevante para problemas	
			1	Presupuesto Anualizado	Q 25,734,441.29					Q 25,734,441.29					Q -			Q -		
			2	Presupuesto Vigente	Q 37,739,651.42					Q 37,739,651.42					Q -			Q -		
			3	Presupuesto Ejecutado (Incl. Contratos)	Q 14,261,611			Q 5,685,736.80	Q 2,875,338.13	Q 15,995,537.54	Q 1,278,769.21			Q 8,876,539.13	Q 3,954,296.34	Q 6,655,736.80		Q 12,041,238.20		
Totonicapán	803	San Francisco El Alto	4	Presupuesto Ejecutado (Incl. Contratos)						Q -				Q -	Q -			Q -		
			5	Presupuesto Ejecutado (Incl. Contratos)						Q -					Q -			Q -		
				Total						Q 15,995,537.54				Q 3,954,296.34	Q 12,041,238.20			Q 12,041,238.20		

[Handwritten signature]

2020 2024
 ALCALDE MUNICIPAL
 DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 TONICAPÁN

MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO
 DIRECTOR AFIM
 DEPTO. DE TONICAPÁN
 GUATEMALA, C.A.

[Handwritten signature]

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Eje Katun:													
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia													
Áreas con alumbrado público													
	Mes	Meta física	2000	2000	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%
		Meta financier	50000	50000		Ejecución fina	0	0	0	20075.05	40.15%	20075.05	40.15%
CONSERVACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				0	0%	8	66.67%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera				0	0%	20075.05	40.15%
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas con ordenamiento vial													
	Mes	Meta física	76	76	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%
		Meta financier	3125361.36	3125361.36		Ejecución fina	103745.98	104845.98	124968.62	2369390.04	10.67%	2369390.04	88.86%
MANEJO SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR DEL MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO TONONICAPAN 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	12	100%
		Meta financiera	1400000	1400000	0	Ejecución financiera	103745.98	104845.98	124968.62	333560.58	23.83%	1244028.68	88.86%
MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE, ENTRE 1ERA. AVENIDA Y 5TA CALLE DE LA ZONA 2, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1514.40	1514.40	0	Ejecución física				0	0%	1514.40	100%
		Meta financiera	1104361.36	1104361.36	0	Ejecución financiera				0	0%	1104361.36	100%
MEJORAMIENTO CALLE , 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHIJALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	917.40	917.40	0	Ejecución física				0	0%	0	0%
		Meta financiera	618000	621000	1	Ejecución financiera				0	0%	21000	3.38%
Eje Katun:													
Guatemala Urbana y Rural													
Prioridad Nacional de Desarrollo:													
Ordenamiento Territorial													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente													
Áreas de espacio público gestionad													
	Metro cuadrado	Meta física	76	76	0	Ejecución físic				0	0%	0	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Áreas de espacio público gestionado	Metro cuadrado	Meta financier	2561700	2561700		Ejecución fina	179835	7400	0	68352.40	842802.40	3.13%	9.98%
AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN (SALON DE USOS MULTIPLES), SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA. AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	397	397	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ALCALDIAS MUNICIPALES SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Mes	Meta financiera	1339000	1342000	1	Ejecución financiera			39000	39000	42000	3.13%	2.91%
AMPLIACION EDIFICIO(S) ALCALDIA COMUNITARIA SEGUNDO NIVEL, BARRIO CHUISIGUAN ENTRE LA SEGUNDA CALLE Y TERCERA AVENIDA DE LA ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta fisica	180	180	0	Ejecución fisica	30				180	100%	16.67%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) (ALCALDIA COMUNITARIA Y SALON CULTURAL), ENTRE 5TA. AVENIDA Y 4TA. CALLE DE LA ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO	Metro cuadrado	Meta financiera	599450	599450	0	Ejecución financiera	179835				599450	100%	30%
CONSTRUCCION EDIFICIO(S) SALON DE USOS MULTIPLES ALCALDIA COMUNITARIA, PARAJE PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	0	0	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					100000	100%	0%
AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	420	420	0	Ejecución fisica					0	0%	0%
AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	334750	337750	1	Ejecución financiera					3000	.89%	0%
Area municipales reforestadas o c	Mes	Meta financiera	334750	337750	1	Ejecución financiera					3000	.89%	0%
Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Acceso al agua y gestión de RRNN													
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país													

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)				
							Septiembre	Octubre	Noviembre				Diciembre	Total		
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	246	246	0	Ejecución física				0	0%	0%				
		Meta financiera	124539.48	124539.48		Ejecución fina	0	0	0	124539.48	100%	124.54%				
APOYO DOTACION INSUMOS, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA MEDIO AMBIENTE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física				4	33.33%	33.33%				
		Meta financiera	100000	124539.48	1	Ejecución financiera				124539.48	100%	124.54%				
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición															
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física				0	0%	0%				
		Meta financiera	12118325	12118325		Ejecución fina	11787.50	33360	1347000	2538569.1	3930716.62	32.44%	5966908.57	78.65%	32.44%	79%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	587.75	587.75	0	Ejecución física				458.45	78%	78%	458.45	78%	78%	
		Meta financiera	448565	450565	1	Ejecución financiera				352365	78.21%	78.65%	354365	78.55%	78.65%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1027	1027	0	Ejecución física				1027	100%	100%	1027	100%	100%	
		Meta financiera	624180	626680	1	Ejecución financiera				398180	63.54%	63.94%	400680	63.79%	64.19%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIMACAR - PATZULCAN, ALDEA SAN ANTONIO SNA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	860	860	0	Ejecución física				0	0%	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	575770	578770	1	Ejecución financiera				0	0%	3.42%	19770	3.42%	3.43%	
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIVASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1190.40	1190.40	0	Ejecución física				1190.40	100%	100%	1190.40	100%	100%	
		Meta financiera	778680	781180	1	Ejecución financiera				401180	51.36%	51.68%	403680	51.52%	51.84%	
APOYO PARA DOTACION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020	Metro cuadrado	Meta física	931	931	0	Ejecución física	126.50	126.50	126.50	506	54.35%	54.35%	931	100%	100%	
		Meta financiera	1065000	1065000	0	Ejecución financiera	11787.50		514460	133958.22	660205.72	61.99%	940366.72	88.3%	88.3%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIMACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	747.39	747.39	0	Ejecución física				594.47	79.54%	594.47	79.54%	79.54%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	513	513	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOXACOL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	624.180	626.680	1	Ejecución financiera	18180	255000	250000	523180	83.48%	525680	83.82%	84.22%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	741	741	0	Ejecución física	592.80	148.20		741	100%	741	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	782	782	0	Ejecución física	523.94	258.06		782	100%	782	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIHERNANDEZ, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	521.180	521.180	0	Ejecución financiera	15180	130000	250000	395180	75.82%	395180	75.82%	75.82%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHIRI-CRUZ, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1100.50	1100.50	0	Ejecución física	1045.48	55.02		1100.50	100%	1100.50	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CEMENTERIO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	21775	21775	0	Ejecución financiera				21775	100%	21775	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	15	15	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	435000	435000	0	Ejecución financiera				435000	100%	435000	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHOTZAMABAL CHISAC, ALDEA SAN ANTONIO SIA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASTAY, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	27950	27950	0	Ejecución financiera					27950	0	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PRINCIPAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL HACIA XESUC, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	16250	16250	0	Ejecución financiera					16250	0	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOL A PASUC FASE II, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%
CONSERVACION DE CAMINOS Y CALLES AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	511000	511000	0	Ejecución financiera					511000	0	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	931	931	0	Ejecución física					611	0	65.63%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					471665.95	0	58.96%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	474.30	474.30	0	Ejecución física					0	0	0%
		Meta financiera	337750	337750	1	Ejecución financiera					15065	2.9%	3.36%
		Meta física	907	907	0	Ejecución física					816.30	90%	90%
		Meta financiera	575770	578770	1	Ejecución financiera					19770	0	3.43%
		Meta física	474.30	474.30	0	Ejecución física					474.30	100%	100%
		Meta financiera	334750	337750	1	Ejecución financiera					12750	0	3.81%

Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre			
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUIJA, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1538	1538	0	Ejecución física				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1517	1517	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, FINAL PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	533	533	0	Ejecución física				0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, FINAL PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	318680	318680	0	Ejecución financiera				0	0%	0%
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad											
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Mes	Meta física	120	120	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiero	778317.62	778317.62		Ejecución fina	0	0	0	682655.62	61.74%	61.74%
APOYO A LA SALUD PARA PREVENCIÓN, VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	10.50	10.50	0	Ejecución física				0	0%	61.74%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	136.50	136.50	0	Ejecución física				0	0%	100%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	10670	10670	0	Ejecución financiera				0	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											
Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada) Construcción	Mes	Meta física	120	120	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiero	778317.62	778317.62		Ejecución fina	0	0	0	682655.62	61.74%	61.74%
APOYO A LA SALUD PARA PREVENCIÓN, VARIAS COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	10.50	10.50	0	Ejecución física				0	0%	61.74%
MEJORAMIENTO PUESTO DE SALUD, PARAJE PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	136.50	136.50	0	Ejecución física				0	0%	100%
CONSTRUCCION PUESTO DE SALUD, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	10670	10670	0	Ejecución financiera				0	0%	100%
Eje Katun:	Bienestar para la gente											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Educación											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos											

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	3109766	3109766	0	Ejecución fina	0	0	130000	126113	256113	2603562.60	52.07%	8.24%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, 20 DE OCTUBRE, CENTRO ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	397	397	0	Ejecución física	170.71	134.98	130000	91.31	397	397	100%	100%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	523680	523680	1	Ejecución financiera					255000	272680	48.69%	48.93%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA (SEGUNDO NIVEL), PARAJE PATZUTUTZ, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVENTUR, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	505600	505600	0	Ejecución financiera					0	505600	100%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	831500	831500	0	Ejecución financiera					0	831500	100%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	301700	301800	1	Ejecución financiera					0	94687.50	31.37%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PAXUCAM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta financiera	95225.50	95225.50	0	Ejecución financiera				538	538	95225.50	100%	0.56%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE CHUICHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	73168.50	73168.50	0	Ejecución financiera				575	575	73168.50	100%	0.79%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, PARAJE LOS PINALES, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	138646	139396	1	Ejecución financiera					0	139396	100%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL RURAL MIXTA, (ENTECHADO DE PATIO), ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta financiera	223600	223600	0	Ejecución financiera					0	223600	100%	0%
APOYO EDUCACION INTEGRAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	8	66.67%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total	
APOYO EDUCACION INTEGRAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOT	Mes	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	367705.10	73.54%	0%	73.54%
Eje Katun:															
Bienestar para la gente															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Educación															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	1301717.25	1301717.25		Ejecución fina	0	0	0	0	0	683717.25	0%	0%	0%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXI, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	144	144	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	618000	618000	0	Ejecución financiera					0	0	0%	0%	0%
CONSTRUCCION INSTITUTO BASICO, PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	12.50	12.50	0	Ejecución física					0	12.50	100%	0%	100%
		Meta financiera	253020	253020	0	Ejecución financiera					0	253020	100%	0%	100%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO, SECTOR PABAJ, PARAJE CUESTA DEL AIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	177718.75	178518.75	1	Ejecución financiera					0	178518.75	100%	0%	100.45%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO POR COOPERATIVA IMEB, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN.	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	251666.50	252178.50	1	Ejecución financiera					0	252178.50	100%	0%	100.2%
Eje Katun:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0	0%	0%	0%
		Meta financier	5949176.39	5949176.39		Ejecución fina	21645.75	151375.98	370525	764603	1308149.73	3000431	87.54%	21.99%	87.54%
CONSERVACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	1675000	1675000	0	Ejecución financiera	21645.75	103745.98	7400	160373	293164.73	1456308.61	87.54%	17.5%	87.54%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 1 SAN F	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					900	900	75%	75%	75%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				Total
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 1 SAN F	Metro	Meta financiera	933180	935680	1	Ejecución financiera	24950	149950	125000	149950	16.03%	152450	16.07%	16.34%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB ALDEA DE SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	66	66	0	Ejecución física		46.20	26.40	46.20	70%	46.20	70%	70%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro	Meta física	5863.40	5863.40	0	Ejecución física	1817.65	3752.58	15180	5570.23	2.91%	5570.23	2.91%	2.91%
MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	778680	781180	1	Ejecución financiera	22680	108125	250000	380805	48.75%	383305	48.9%	49.22%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro	Meta física	40	40	0	Ejecución física		0		0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONDUCCION), CABECERA MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro	Meta física	108600	108600	0	Ejecución financiera		0	13050	13050	3.84%	18550	3.9%	5.54%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, SECTOR CHITOCHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Pies	Meta física	3	3	0	Ejecución física		0		0	0%	0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (NACIMIENTOS) PLANTA ALTA Y PLANTA BAJA, CASCO URBANO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	684.70	684.70	0	Ejecución física	410.82	68.47	205.41	684.70	100%	684.70	100%	100%
MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUB, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	250	250	0	Ejecución física				0	0%	0	0%	0%
RECURSOS NATURALES PARA HOY Y PARA EL FUTURO		Meta financiera	448565	451565	1	Ejecución financiera			13500	13500	2.99%	16500	3.01%	3.68%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogr. gramas/acciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de alcantarillado	Metro	Meta física	2000	2000	0	Ejecución físic					0	0%	0%
		Meta financiero	2193755	2193755		Ejecución fina	0	22680	70625	250000	343305	15.65%	15.65%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARA JE BUENOS AIRES Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	1408.90	1408.90	0	Ejecución física		380.40	746.72		1127.12	80%	80%
		Meta financiera	778680	781180	1	Ejecución financiera		22680	70625	250000	343305	43.95%	44.09%
CONSERVACION DE SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	50000	70075	1	Ejecución financiera					70075	0%	140.15%
CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES, PARA JE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	Ejecución física					200	100%	100%
		Meta financiera	1342500	1342500	0	Ejecución financiera					1342500	100%	100%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic					0	0%	0%
		Meta financiero	2300000	2300000		Ejecución fina	113594.50	133995.59	19212.01	326522.47	593324.57	25.8%	25.8%
MANEJO TREN DE ASEO MUNICIPAL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	2300000	2300000	0	Ejecución financiera	113594.50	133995.59	19212.01	326522.47	593324.57	25.8%	25.8%
Eje Katun: Recursos naturales para hoy y para el futuro													
Proridad Nacional de Desarrollo: Acceso al agua y gestión de RRNN													
Meta Estratégica de Desarrollo: Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales													
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic					0	0%	0%
		Meta financiero	1314584	1314584		Ejecución fina	21180	21180	21180	21645.75	85185.75	6.48%	6.48%
							21180	21180	21180	21645.75	85185.75	6.48%	6.48%
											980068.64	74.41%	74.41%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2020**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**


Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrames	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
						Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre			
CONSERVACION DE CEMENTERIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
		Meta financiera	50000	50000	0	Ejecución financiera				0	0%	74.41%
CONSERVACION DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2020	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
		Meta financiera	1100000	1100000	0	Ejecución financiera				0	0%	75.46%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUENO, TZANITZUBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro lineal	Meta física	60	60	0	Ejecución física	25.07	7.28	5.16	40	66.67%	100%
		Meta financiera	164584	164584	0	Ejecución financiera	21180	21180	21180	21645.75	51.76%	68.51%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	No Aplica											
Meta Estratégica de Desarrollo:	No Aplica											
Intervenciones realizadas para la atención de la emergencia COVID-19	Mes	Meta física	20000	20000	0	Ejecución física				0	0%	0%
		Meta financiera	1754977.50	1754977.50	0	Ejecución fina	0	0	0	0	0%	60.73%
APOYO DOTACION INSUMOS , (ALIMENTOS Y GRANOS BASICOS) POR CALAMIDAD COVID-19, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera				0	0%	60.73%
APOYO DOTACION INSUMOS (MEDICOS Y DE SALUD) PARA EMERGENCIA DEL COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
		Meta financiera	300000	469977.50	1	Ejecución financiera				0	0%	156.66%
SUBSIDIO DOTACION INSUMOS , ALIMENTOS Y GRANOS ESCASOS PARA FAMILIAS DE CALAMIDAD COVID-19, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	33.33%	100%
		Meta financiera	960000	985000	1	Ejecución financiera				0	0%	102.6%
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Prioridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Jóvenes con participación en activi	Metro cuadrad											

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 19/01/2021 17:56

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	
MEJORAMIENTO AL DEPORTE (CORTE, RELLENO Y COMPACTACION) ESTADIO MUNICIPAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financier	250650	250650	0	Ejecución fina	0	0	250650	0	250650	100%	250650	100%	100%	
		Meta física	6456.45	6456.45	0	Ejecución física	3228	3228.45			6456.45	100%	6456.45	100%	100%	
		Meta financiera	250650	250650	0	Ejecución financiera			250650		250650	100%	250650	100%	100%	
Eje Katun:	Bienestar para la gente															
Proidad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional															
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural															
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Familia	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financier	334750	334750		Ejecución fina	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%	
APOYO PARA LA DOTACION DE ESTUFAS MEJORADAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2020, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Familia	Meta física	100	100	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%	
		Meta financiera	334750	334750	0	Ejecución financiera					0	0%	0	0%	0%	

F: 
Alcalde 2020-2023
