

Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 83-2021

San Francisco el Alto, 06 de Mayo del 2021.

Licenciada:
Hilda Patricia López Rodas,
Jefe Administrativa Departamental,
Contraloría General de Cuentas,
Tonicapán.

7 MAY '21 12:37 RECIBIDO

TOTONICAPÁN

CGC

Juan Eduardo Menchú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Tonicapán

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para remitir el **PRIMER INFORME de INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE**, comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2021, foliados de la hoja 01 a la hoja 16, en forma física y magnética de la Municipalidad de San Francisco el Alto, Tonicapán.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luis de León
Directora Financiera



Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 82-2021
San Francisco el Alto, 06 de Mayo del 2021.

7 MAY '21 12:37 RECIBIDO

Director(a) de Municipalidades,
Manuel de Jesús González Maza,
Contraloría General de Cuentas,
Guatemala.

TOTONICAPÁN

CCC


Juan Eduardo Mencrú R.
Receptor / Registrador
Contraloría General de Cuentas
Delegación Departamental de Totonicapán

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para remitir el **PRIMER INFORME de INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE**, comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2021, foliados de la hoja 01 a la hoja 16, en forma física y magnética de la Municipalidad de San Francisco el Alto, Totonicapán.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luis de León Avila
Cristina Mara Luis de León Avila
Directora Financiera



Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 86-2021

San Francisco el Alto, 06 de Mayo del 2021.




Señores:
Comisión de Finanzas Públicas y Moneda,
Congreso de la República
Ciudad de Guatemala.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para remitir el **PRIMER INFORME de INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE**, comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2021, foliados de la hoja 01 a la hoja 16, en forma física y magnética de la Municipalidad de San Francisco el Alto, Totonicapán.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luis de León Ávila
Directora Financiera



Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 87-2021

San Francisco el Alto, 06 de Mayo del 2021.

Arquitecta:

Luz Keila Gramajo Vilchez,
Directora de Planificación Territorial,
SEGEPLAN,
Ciudad de Guatemala.

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para remitir el **PRIMER INFORME de INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE**, comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2021, foliados de la hoja 01 a la hoja 16, en forma física y magnética de la Municipalidad de San Francisco el Alto, Totonicapán.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,

Cristina Mara Luis de León Ávila
Directora Financiera



HORA: 5:34 NOMBRE: *[Firma]*



Municipalidad de San Francisco El Alto
DEPARTAMENTO DE TOTONICAPÁN

Oficio DAFIM No. 85-2021

San Francisco el Alto, 06 de Mayo del 2021.

Señores:
Dirección Técnica del Presupuesto,
Ministerio de Finanzas Públicas
Ciudad de Guatemala.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO

RECIBIDO

10 MAY 2021

Firma: _____ Hora: 9:07
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

De manera atenta y respetuosa me dirijo a usted para remitir el **PRIMER INFORME de INGRESOS Y EGRESOS**, correspondiente al **PRIMER CUATRIMESTRE**, comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril del año 2021, foliados de la hoja 01 a la hoja 16, en forma física y magnética de la Municipalidad de San Francisco el Alto, Totonicapán.

Agradeciendo de antemano la atención prestada, me suscribo de usted,

Atentamente,



Cristina Mara Luis de Leon Avila
Directora Financiera



Municipalidad De San Francisco El Alto

Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de hojas móviles designados para **ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL**, registrado bajo número 130-2021, por la Contraloría General de Cuentas con fecha treinta de marzo del dos mil veintiuno, el cual se lleva en este despacho, en el que se encuentra el **PUNTO TERCERO DEL ACTA NÚMERO TREINTA Y CUATRO GUION DOS MIL VEINTIUNO (34-2021)**, de la sesión pública Ordinaria celebrada por el Concejo Municipal el cinco de mayo del dos mil veintiuno en el edificio municipal, destinado para estos actos, el que copiado literalmente dice:

“**TERCERO:** El señor Alcalde Municipal José Manuel Gómez García, pone de manifiesto al Honorable Concejo Municipal, que en cumplimiento con el artículo 135 del Código Municipal Decreto 12-2002, informe sobre la Primera Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de enero al treinta de abril del ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021); el que se detalla en documento adjunto a la presente.

CONSIDERANDO:

Que el artículo 135 del Código Municipal preceptúa: “El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio. Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Consejo Municipal de Desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de los comunidades, a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares, y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.”

POR TANTO:

El Honorable Concejo Municipal, después de conocer y analizar la misma y en base a lo considerado y artículos 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 03, 09, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, del Código Municipal Decreto 12-2002 por mayoría **ACUERDA: I)** Aprobar la Primera Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de enero al treinta de abril del

Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán

Administración: 2020-2024. Teléfonos. 77384132 y 77384603.

www.munisfranciscoelalto.gob.gt

Hagamos Historia



Municipalidad De San Francisco El Alto

Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

ejercicio fiscal dos mil veintiuno (2021), ejecutados por la Municipalidad de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. **II)** Remitir copia del contenido del presente acuerdo a la Dirección Técnica del Presupuesto. Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto de Fomento Municipal, Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Comisión de la Moneda del Congreso, Presidencia. **III):** Notifíquese.” (Fs.) Ilegibles José Manuel Gómez García, ilegible Francisco Mardoqueo Cos Barreno, ilegible Juan Antonio Utuy Ramos, ilegible Domingo Paxtor Oxlaj, ilegible Roberto González Hernández, ilegible Bartolo Gomez Hernández, ilegible Juan Amalio Vasquez Perez, ilegible Amancio Constantino Perez Hernandez, ilegible Pedro Marcos Chávez López, se encuentran los sellos respectivos.

Y, para los efectos legales, extendemos, sellamos y firmamos la presente en el Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán, el cinco de mayo del año dos mil veintiuno.

Pedro Marcos Chávez López
Secretario Municipal



Vo.Bo. José Manuel Gómez García
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán


Administración: 2020-2024. Teléfonos. 77384132 y 77384603.

www.munisfranciscoelalto.gob.gt

Hagamos Historia

Nombre de la institución:	803 - Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán		Administración Central:	
			Descentralizada:	
			Autónoma:	X
			Rector:	

A	B	C	Fila	Descripción	Presupuesto Total					Total	Funcionamiento				Total	Inversión				Total	Información relevante/alertas/problemas		
					1	2	3	4	5		7	8	9	10		12	13	14	15			16	17
Departamento	Código municipal	Municipio			Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 22, 21 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 60)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codede trasladado a municipalidades	Ingresos Propios		Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 10, 20 y 30)	Préstamos (Fuentes: 40 y 50)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Ingresos Propios		Recursos Nacionales / Transferencias del Estado (Situado Constitucional) (Fuente 21, 22 y 29)	Préstamos (Fuentes: 40 y 60)	Donaciones (Fuentes: 60 y 70)	Monto del Codede trasladado a municipalidades	Ingresos Propios			
			1	Presupuesto Aprobado	Q 26,542,960.00					Q 26,542,960.00					Q -							Q -	
			2	Presupuesto Vigente	Q 19,817,524.51					Q 19,817,524.51					Q -							Q -	
			3	Presupuesto Ejecutado (1er. Cuatrimestre)	Q6,725,435.49			Q 2,544,362.15	Q 2,547,405.69	Q 11,817,203.33	Q1,118,691.34			Q2,547,405.69	Q 3,666,097.03	Q5,606,744.15				Q2,544,362.15		Q 8,151,106.30	
			4	Presupuesto Ejecutado (2do. Cuatrimestre)						Q -					Q -							Q -	
			5	Presupuesto Ejecutado (3er. Cuatrimestre)						Q -					Q -							Q -	
				Total						Q 11,817,203.33				Q 3,666,097.03								Q 8,151,106.30	




Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Áreas con alumbrado público	Mes	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	22580	0	0	22580	22.58%	22.58%
CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	22580	0	0	22580	22.58%	22.58%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas con ordenamiento vial	Unidad	Meta física	76	76	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	3243880	3243880	0	Ejecución financiera	83450.68	146343.92	367248.69	330591.94	927635.23	28.6%	28.6%
MEJORAMIENTO CALLE ENTRE FINAL DE LA 5TA AVENIDA Y 5TA CALLE ZONA 1, ENTRADA HACIA CAMPO DE FUTBOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0.50	0.50	50%	50%
		Meta financiera	659880	659880	0	Ejecución financiera	0	0	131850	158272	290122	43.97%	43.97%
MEJORAMIENTO CALLE, 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	775	775	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	504000	504000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CALLE, 3ERA. CALLE FINAL, ZONA 3 PARAJE CHUICALQUIEJ, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	0	0	21840	0	21840	10.92%	10.92%
APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	83450.68	146343.92	213558.69	172319.94	615673.23	41.04%	41.04%
MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	300000	300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Guatemala Urbana y Rural												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Ordenamiento Territorial												
Meta Estratégica de Desarrollo:	El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente												
Áreas de espacio público gestionadas	Unidad	Meta física	76	76	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1795000	1795000	0	Ejecución financiera	0	43370	345499.54	0	388869.54	21.66%	21.66%
AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA BARRIO CHUISIGUAN (SALON DE USOS MULTIPLES), SEGUNDO NIVEL, ENTRE 2DA. CALLE Y 3ERA. AVENIDA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION DE EDIFICIOS Y ALCALDÍAS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	43370	64888.49	0	108258.49	60.14%	60.14%
CONSTRUCCION PARQUE RECREATIVO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	435000	435000	0	Ejecución financiera	0	0	280611.05	0	280611.05	64.51%	64.51%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Áreas municipales reforestadas o conservadas	Mes	Meta física	246	246	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	10312	10312	12.89%	12.89%
MANEJO REFORESTACION PARA MEDIO AMBIENTE 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	80000	80000	0	Ejecución financiera	0	0	0	10312	10312	12.89%	12.89%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Reducción de la pobreza y protección social												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras terciarias (MCIV)	Metro cuadrado	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	7869320	7869320	0	Ejecución financiera	906937.06	1816511.69	450411.08	247817.04	3421676.87	43.48%	43.48%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	562	562	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	365820	365820	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	840	840	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	506000	506000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO-VALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	32	32	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	234780	234780	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	562	562	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	365820	365820	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN , PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	109	109	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	273000	273000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	722	722	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	469560	469560	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	361	361	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	234780	234780	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
CONSERVACION CAMINO RURAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1500000	1500000	0	Ejecución financiera	22051.46	180232.59	131846	66873.04	401003.09	26.73%	26.73%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, SECTOR CHOTAK, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1260	1260	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	756000	756000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO REAL SECTOR II, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0		1		1	100%	100%
		Meta financiera	299877	299877	0	Ejecución financiera	0	0	59975.40	0	59975.40	20%	20%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRIJ-JUYUB, ALDEA TACAJALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	606000	606000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR CHOJORNO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	722	722	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	469560	469560	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE CHONIMACORRAL, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1	0	0	1	100%	100%
		Meta financiera	170000	170000	0	Ejecución financiera	0	0	33960	135840	169800	99.88%	99.88%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, PARAJE CHITZOC, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	606000	606000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CASERIO LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	840	840	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	506000	506000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUCRUS, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	840	840	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	506000	506000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	35	35	30		100	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIMACAR - PATZULCAN, ALDEA SAN ANTON	Metro cuadrado	Meta financiera	447040	447040	0	Ejecución financiera	0	402336	0	44704	447040	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CAMINO CENTRAL CALLE INDEPENDENCIA, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	100	100	0	Ejecución física	25	35	40		100	100%	100%
		Meta financiera	547550.50	547550.50	0	Ejecución financiera	0	502852.50	0	0	502852.50	91.84%	91.84%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-VASQUEZ, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera	375000	0	0	0	375000	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR EL CENTRO, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	200085.60	200085.60	0	Ejecución financiera	200085.60	0	0	0	200085.60	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHILIMA, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	100320	100320	0	Ejecución financiera	0	99920	0	400	100320	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIKIABL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	259809.60	259809.60	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHOXCACOL, ALDEA CHIRRENOX , SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	80380	80380	0	Ejecución financiera	0	79905	0	0	79905	99.41%	99.41%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , SECTOR LAS MANZANAS, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	50	50	0	Ejecución física	25	25			50	100%	100%
		Meta financiera	259920	259920	0	Ejecución financiera	0	259920	0	0	259920	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHIRRENOX, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	76560	76560	0	Ejecución financiera	0	0	76560	0	76560	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLCHAJ, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO	Unidad	Meta financiera	180400	180400	0	Ejecución financiera	179900	0	0	0	179900	99.72%	99.72%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHICOTOM, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	348000	348000	0	Ejecución financiera	0	291345.60	56654.40	0	348000	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-MACARIO SEGUNDO, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	91415.28	91415.28	0	Ejecución financiera	0	0	91415.28	0	91415.28	100%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE CHI-HERNANDEZ, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	130400	130400	0	Ejecución financiera	129900	0	0	0	129900	99.62%	99.62%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2669000	2669000	0	Ejecución financiera	218107.58	20065.21	25165.57	25393.39	288731.75	10.82%	10.82%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	647	647	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	453500	453500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
AMPLIACIÓN ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	144	144	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	506000	506000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	865	865	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	606000	606000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	450000	450000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
SUBSIDIO BIBLIOTECA MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	200000	200000	0	Ejecución financiera	18251.18	20065.21	25165.57	25393.39	88875.35	44.44%	44.44%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJES PAXOLA Y CHIJOLOM, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	647	647	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	453500	453500	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PALEMOP, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	200574.40	200574.40	0	Ejecución financiera	199856.40	0	0	0	199856.40	99.64%	99.64%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Educación												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Unidad	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1206000	1206000	0	Ejecución financiera	0	119960	0	211321	331281	27.47%	27.47%
AMPLIACION INSTITUTO BASICO , PARAJE CHUQUI, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física		0.30	0.30	0.20	0.80	80%	80%
		Meta financiera	600000	600000	0	Ejecución financiera	0	119960	0	211321	331281	55.21%	55.21%
MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	900	900	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	606000	606000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Unidad	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	4562820	4562820	0	Ejecución financiera	621995.06	546914.95	643103.22	214406.27	2026419.50	44.41%	44.41%
MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, PARAJE TZANJUYUP, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1		1	100%	100%
		Meta financiera	435500	435500	0	Ejecución financiera	0	0	288212.13	0	288212.13	66.18%	66.18%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	200	200	0	Ejecución física	50	50	50		150	75%	75%
		Meta financiera	1247017	1247017	0	Ejecución financiera	498750	0	0	0	498750	40%	40%
CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUIJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	300	300	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	801320	801320	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	123245.06	18700	354891.09	137023.27	633859.42	37.29%	37.29%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE A	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, SAN FRAN	Unidad	Meta financiera	162983	162983	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO , PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro	Meta física	210	210	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	756000	756000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE , XETENA ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	1				1	100%	100%
		Meta financiera	317740	317740	0	Ejecución financiera	0	277500	0	0	277500	87.34%	87.34%
MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB ALDEA DE SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física		1			1	100%	100%
		Meta financiera	400000	400000	0	Ejecución financiera	0	250714.95	0	0	250714.95	62.68%	62.68%
MEJORAMIENTO POZO(S) MECANICO Y EQUIPAMIENTO, SECTOR 3 PARAJE TZANJUYUB, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	10	10	0	Ejecución física		5	3	2	10	100%	100%
		Meta financiera	379832.50	379832.50	0	Ejecución financiera	0	0	0	77383	77383	20.37%	20.37%
Eje Katun:	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Acceso al agua y gestión de RRNN												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	856000	856000	0	Ejecución financiera	0	258479.68	14941	78087.13	351507.81	41.06%	41.06%
CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO , PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2883	2883	0	Ejecución física		1883	1000		2883	100%	100%
		Meta financiera	756000	756000	0	Ejecución financiera	0	243750	0	0	243750	32.24%	32.24%
CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	180000	180000	0	Ejecución financiera	0	14729.68	14941	78087.13	107757.81	59.87%	59.87%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y residuos sólidos	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2470663	2470663	0	Ejecución financiera	97705.32	197232.90	263221.42	0	558159.64	22.59%	22.59%
MANEJO SERVICIOS DE TREN DE ASEO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1700000	1700000	0	Ejecución financiera	97705.32	197232.90	263221.42	0	558159.64	32.83%	32.83%
CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	770663	770663	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:		Recursos naturales para hoy y para el futuro											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso al agua y gestión de RRNN											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales											
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastros, cementerios)	Mes	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1798000	1798000	0	Ejecución financiera	51049.64	83073.36	148796.89	85263.74	368183.63	20.48%	20.48%
CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	16431	0	16431	16.43%	16.43%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO PEQUEÑO, TZANTZIJBAL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	125000	125000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1300000	1300000	0	Ejecución financiera	51049.64	83073.36	132365.89	85263.74	351752.63	27.06%	27.06%
MEJORAMIENTO CEMENTERIO, (MURO DE PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	91	91	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	273000	273000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2021

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO


Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:		Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia											
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Metro cuadrado	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	273000	273000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y REMOZAMIENTO), CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	273000	273000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
Eje Katun:		Bienestar para la gente											
Proridad Nacional de Desarrollo:		Acceso a servicios de salud											
Meta Estratégica de Desarrollo:		Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad para todos											
Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y preparación de alimentos, nutrición, preparación, manipulación de alimentos e higiene personal, prácticas de cuidado infantil, asistencia médica y capacitaciones sobre temas de prevención a comadronas (MSPAS)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	150000	150000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 6/05/2021 09:32

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eje Katun:	Bienestar para la gente												
Proridad Nacional de Desarrollo:	Seguridad alimentaria y nutricional												
Meta Estratégica de Desarrollo:	Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural												
Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
APOYO DOTACION INSUMOS PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS Y SOCIALES 2021 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	100000	100000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%

F:  Alcalde Municipal





