



# Municipalidad De San Francisco El Alto

## Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

EL INFRASCRITO SECRETARIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN, CERTIFICA: Que para el efecto tiene a la vista el Libro de hojas movibles designados para **ACTAS DE SESIONES DEL CONCEJO MUNICIPAL**, registrado bajo número 69, por la Contraloría General de Cuentas con fecha dieciséis de mayo del dos mil veintidós, el cual se lleva en este despacho, en el que se encuentra el **PUNTO SEXTO DEL ACTA NÚMERO OCHENTA Y SEIS GUION DOS MIL VEINTIDOS (86-2022)**, de la sesión pública extraordinaria celebrada por el Concejo Municipal el siete de septiembre del dos mil veintidós en el edificio municipal, destinado para estos actos, el que copiado literalmente dice:

**“SEXTO:** El señor Alcalde Municipal José Manuel Gómez García, pone de manifiesto al Honorable Concejo Municipal, que en cumplimiento con el artículo 135 del Código Municipal Decreto 12-2002, informe sobre la Segunda Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de mayo al treinta y uno de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022); el que se detalla a continuación:

**MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**2DO INFORME CUATRIMESTRAL DE INFRESOS**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

| CLASE | DESCRIPCION  | APROBADO               | MODIFICADO             | VIGENTE                | EJECUTADO              |
|-------|--|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|       | <b>INGRESOS</b>  | <b>Q 26,542,970.00</b> | <b>Q 24,422,441.41</b> | <b>Q 50,965,111.41</b> | <b>Q 19,653,139.39</b> |
| 10    | INGRESOS TRIBUTARIOS                                     | Q 213,970.00           | Q 6,725.00             | Q 220,695.00           | Q 41,506.00            |
| 11    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | Q 3,073,500.00         | Q 1,252,118.35         | Q 4,325,618.35         | Q 1,078,683.63         |
| 13    | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 935,500.00           | Q 214,400.00           | Q 1,149,900.00         | Q 453,928.50           |
| 14    | INGRESOS DE OPERACION                                    | Q 2,245,000.00         | Q 17,000.00            | Q 2,262,000.00         | Q 1,133,947.50         |
| 15    | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                   | Q 250,000.00           | Q -                    | Q 250,000.00           | Q 64,654.86            |
| 16    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | Q 3,355,625.00         | Q 325,559.93           | Q 3,680,884.93         | Q 1,304,635.91         |
| 17    | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL                                | Q 16,469,375.00        | Q 19,501,063.60        | Q 35,970,438.60        | Q 14,975,782.99        |
| 23    | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                 | Q -                    | Q 3,105,578.53         | Q 3,105,578.53         | Q -                    |

**MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN**  
**2do. INFORME CUATRIMESTRAL DE EGRESOS**  
**DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022**  
**(Cifras expresadas en quetzales)**

| CLASE | DESCRIPCION   | APROBADO        | MODIFICADO      | VIGENTE         | COM PROMETIDO   | EJECUTADO       | PAGADO          |
|-------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1     | No Aplica   | Q 26,542,970.00 | Q 24,422,441.41 | Q 50,965,111.41 | Q 12,784,868.58 | Q 21,427,997.08 | Q 20,824,172.48 |
| 10    | Recursos Naturales para hoy y para el futuro                      | Q 10,262,495.00 | Q 1,609,334.45  | Q 11,871,829.45 | Q 4,495,417.46  | Q 4,495,417.46  | Q 4,495,417.46  |
| 11    | BENEFICIO PARA LA GENTE   | Q 8,214,839.63  | Q 4,654,611.92  | Q 12,869,451.55 | Q 3,874,593.28  | Q 4,478,028.75  | Q 4,478,028.75  |
| 17    | ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO | Q 784,973.24    | Q 3,917,666.90  | Q 4,702,639.14  | Q 24,372.06     | Q 531,247.06    | Q 531,247.06    |
| 19    | RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO                           | Q 80,000.00     | Q 81,950.00     | Q 161,950.00    | Q 78,669.00     | Q 78,669.00     | Q 78,669.00     |
| 20    | GUATEMALA URBANA Y RURAL  | Q 25,000.00     | Q 6,030.00      | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     |
| 25    | PROCESION SOCIAL  | Q 3,371,114.40  | Q 8,229,471.91  | Q 11,600,586.31 | Q 1,869,041.32  | Q 5,616,576.32  | Q 4,914,751.72  |
| 21    | BENEFICIO PARA LA GENTE   | Q 89,589.32     | Q -             | Q 89,589.32     | Q 38,461.73     | Q 38,461.73     | Q 38,461.73     |
| 23    | BENEFICIO PARA LA GENTE   | Q 39,366.54     | Q 102,801.40    | Q 142,167.94    | Q 61,479.39     | Q 61,479.39     | Q 61,479.39     |
| 99    | No Aplica   | Q 71,000.00     | Q -             | Q 71,000.00     | Q 2,066.00      | Q 12,000.00     | Q 12,000.00     |

### CONSIDERANDO:

Que el artículo 135 del Código Municipal preceptúa: “El alcalde debe informar cuatrimestralmente a su Concejo Municipal sobre la ejecución del presupuesto de ingresos y egresos de su municipio.

*Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán*  
*Administración: 2020-2024. Teléfonos. 77384132 y 77384603.*

*www.munisfranciscoelalto.gob.gt*

*Hagamos Historia*





# Municipalidad De San Francisco El Alto

## Departamento De Totonicapán, Guatemala, C.A.

Además, según la tecnología de la información utilizada para el registro de las transacciones financieras y seta realizaciones físicas, pondrá a disposición de la Contraloría General de Cuentas, de manera constante o mensual, según sea el caso, el registro de las transacciones presupuestarias, extra-presupuestarias y patrimoniales para su control, fiscalización y asesoría. Igualmente, con fines de consolidación presupuestaria del sector público y actualización de los portales de transparencia fiscal, dicha información, de manera agregada, estará disponible para el Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia de la República. Para satisfacer el principio de unidad en la fiscalización de los ingresos y egresos del Estado, la municipalidad presentará al Congreso de la República la liquidación de su presupuesto, para lo cual deberá observarse lo preceptuado en el artículo 241 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para hacer posible la auditoria social, el Concejo Municipal compartirá cada cuatro meses con el Consejo Municipal de Desarrollo, la información sobre el estado de ingresos y egresos del presupuesto municipal. La misma información deberá estar a disposición de los comunidades, a través de los alcaldes comunitarios o alcaldes auxiliares, y a la población en general, utilizando los medios a su alcance.”

### POR TANTO:


El Honorable Concejo Municipal, después de conocer y analizar la misma y en base a lo considerado y artículos 253 de la Constitución Política de la República de Guatemala, 03, 09, 33, 35, 38, 39, 40, 41, 42, del Código Municipal Decreto 12-2002 por mayoría **ACUERDA: I)** Aprobar la Segunda Ejecución Cuatrimestral de ingresos y egresos correspondiente al uno de mayo al treinta y uno de agosto del ejercicio fiscal dos mil veintidós (2022), ejecutados por la Municipalidad de San Francisco El Alto, departamento de Totonicapán. **II)** Remitir copia del contenido del presente acuerdo a la Dirección Técnica del Presupuesto. Contabilidad del Estado, Ministerio de Finanzas Públicas, Instituto de Fomento Municipal, Contraloría General de Cuentas, SEGEPLAN, Comisión de la Moneda del Congreso, Presidencia. **III):** Notifíquese.” (Fs.) Ilegibles José Manuel Gómez García, ilegible Francisco Mardoqueo Cos Barreno, ilegible Juan Antonio Utuy Ramos, ilegible Domingo Paxtor Oxlaj, ilegible Roberto González Hernández, ilegible Bartolo Gomez Hernández, ilegible Juan Amalio Vasquez Perez, ilegible Amancio Constantino Perez Hernandez, ilegible Pedro Marcos Chávez López, se encuentran los sellos respectivos.

Y, para los efectos legales, extendimos, sellamos y firmamos la presente en el Municipio de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán, el siete de septiembre del año dos mil veintidós.

Pedro Marcos Chávez López  
Secretario Municipal

SECRETARIA MUNICIPAL  
SAN FRANCISCO  
EL ALTO  
DEPTO.  
TOTONICAPÁN  
República de Guatemala, C.A.

Vo.Bo. José Manuel Gómez García  
Alcalde Municipal



Municipalidad de San Francisco El Alto, Departamento de Totonicapán

Administración: 2020-2024. Telefonos. 77384132 y 77384603.

[www.munisancfranciscoelalto.gob.gt](http://www.munisancfranciscoelalto.gob.gt)

Hagamos Historia





# Municipalidad de San Francisco El Alto

## DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN


MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 2DO INFORME CUATRIMESTRAL DE INGRESOS  
 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE AGOSTO DE 2022  
 (Cifras expresadas en quetzales)

| CLASE | DESCRIPCION  | APROBADO        | MODIFICADO      | VIGENTE         | EJECUTADO       |
|-------|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|       | INGRESOS   | Q 26,542,970.00 | Q 24,422,441.41 | Q 50,965,111.41 | Q 19,653,139.39 |
| 10    | INGRESOS TRIBUTARIOS                                     | Q 213,970.00    | Q 6,725.00      | Q 220,695.00    | Q 41,506.00     |
| 11    | INGRESOS NO TRIBUTARIOS                                  | Q 3,073,500.00  | Q 1,252,116.35  | Q 4,325,616.35  | Q 1,678,683.63  |
| 13    | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE LA ADMINISTRACION PUBLICA | Q 935,500.00    | Q 214,400.00    | Q 1,149,900.00  | Q 453,928.50    |
| 14    | INGRESOS DE OPERACION                                    | Q 2,245,000.00  | Q 17,000.00     | Q 2,262,000.00  | Q 1,133,947.50  |
| 15    | RENTAS DE LA PROPIEDAD                                   | Q 250,000.00    | Q -             | Q 250,000.00    | Q 64,654.86     |
| 16    | TRANSFERENCIAS CORRIENTES                                | Q 3,355,625.00  | Q 325,559.93    | Q 3,680,884.93  | Q 1,304,635.91  |
| 17    | TRANFERENCIAS DE CAPITAL                                 | Q 16,469,375.00 | Q 19,501,063.60 | Q 35,970,438.60 | Q 14,975,782.99 |
| 23    | DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS                 | Q -             | Q 3,105,576.53  | Q 3,105,576.53  | Q -             |

*Cristina Maralón*  
 CRISTINA MARALÓN DE HERNÁNDEZ  
 DIRECTORA FINANCIERA



Vo. Bo.



*Jose Manuel Gómez*  
 JOSE MANUEL GÓMEZ  
 ALCALDE MUNICIPAL





# Municipalidad de San Francisco El Alto

DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN

MUNICIPALIDAD DE: SAN FRANCISCO EL ALTO, DEPARTAMENTO DE TOTONICAPAN  
 2do. INFORME CUATRIMESTRAL DE EGRESOS  
 DEL 1 DE MAYO AL 31 DE JULIO DE 2022  
 (Cifras expresadas en quetzales)

| CLASE PROGRAM | DESCRIPCION   | APROBADO        | MODIFICADO      | VIGENTE         | COMPROMETIDO    | EJECUTADO       | PAGADO          |
|---------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| A             | Eje Kaktun  | Q 26,542,970.00 | Q 24,422,141.41 | Q 50,965,111.41 | Q 12,784,869.58 | Q 21,427,997.08 | Q 20,824,172.48 |
| 1             | No Aplica   | Q 10,082,595.00 | Q 1,509,534.45  | Q 11,592,129.45 | Q 4,495,417.46  | Q 4,495,417.46  | Q 4,495,417.46  |
| 12            | Recursos Naturales para hoy y para el futuro                      | Q 6,214,808.68  | Q 4,664,611.92  | Q 10,879,420.60 | Q 2,274,599.25  | Q 4,478,026.75  | Q 4,478,026.75  |
| 14            | BIENESTAR PARA LA GENTE   | Q 784,873.24    | Q 3,317,685.90  | Q 4,102,559.14  | Q 214,372.06    | Q 531,247.06    | Q 531,247.06    |
| 17            | ESTADO GARANTE DE LOS DERECHOS HUMANOS Y CONDUCTOR DEL DESARROLLO | Q 50,000.00     | Q 61,125.00     | Q 111,125.00    | Q 78,555.00     | Q 78,555.00     | Q 78,555.00     |
| 18            | RECURSOS NATURALES HOY Y PARA EL FUTURO                           | Q 25,000.00     | Q 6,030.00      | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     | Q 31,030.00     |
| 19            | GUATEMALA URBANA Y RURAL  | Q 3,371,114.40  | Q 5,228,471.91  | Q 8,599,586.31  | Q 1,888,041.32  | Q 5,518,576.32  | Q 4,914,751.72  |
| 20            | PRODUCCION SOCIAL   | Q 199,540.22    | Q -             | Q 199,540.22    | Q 28,461.72     | Q 28,461.72     | Q 28,461.72     |
| 21            | BIENESTAR PARA LA GENTE   | Q 39,536.54     | Q 103,501.40    | Q 143,037.94    | Q 61,479.39     | Q 61,479.39     | Q 61,479.39     |
| 23            | BIENESTAR PARA LA GENTE   | Q 5,704,501.92  | Q 9,531,180.83  | Q 15,235,692.75 | Q 3,720,912.38  | Q 6,193,203.38  | Q 6,193,203.38  |
| 99            | No Aplica   | Q 71,000.00     | Q -             | Q 71,000.00     | Q 12,000.00     | Q 12,000.00     | Q 12,000.00     |

Vo. Bo.



DIRECTORA FINANCIERA  
 CRISTINA MARA LUISA DE ESCOBAR  
 DIRECTORA FINANCIERA



ALCALDE MUNICIPAL  
 JOSE MANUEL GOMY GARCIA



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención   | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|---|--|--|
|   |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    |                                |   |  |  |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| Áreas con alumbrado público   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
|   | Mes              | Meta física             | 2000          | 2000    | 0                | Ejecución física            |                                |           |           |           | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 50000         | 50000   |                  | Ejecución fina              | 6321.90                        | 18833.10  | 0         | 0         | 25155                          | 50.31%                                    | 50000  | 50.31%   |
| 286120-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                            | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 4         | 8                              | 33.33%                                    | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 50000         | 50000   | 0                | Ejecución financiera        | 6321.90                        | 18833.10  | 0         | 0         | 25155                          | 50.31%                                    | 50000  | 50.31%   |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| Guatemala Urbana y Rural  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| Ordenamiento Territorial  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
| Áreas con ordenamiento vial   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |   |  |  |
|   | Metro cuadrado   | Meta física             | 76            | 76      | 0                | Ejecución física            |                                |           |           |           | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 2503200       | 2503200 |                  | Ejecución fina              | 170297.68                      | 203964.83 | 213459.36 | 590535.40 | 1178257.27                     | 47.07%                                    | 1739300.05   | 47.07%   |
| MEJORAMIENTO CALLE 6TA. CALLE ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                    | Metro cuadrado   | Meta física             | 840           | 840     | 0                | Ejecución física            | 210                            | 210       | 420       | 840       | 840                            | 100%                                      | 840  | 100%   |
|   |                  | Meta financiera         | 403200        | 403200  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0         | 403200    | 403200                         | 100%                                      | 403200   | 100%   |
| 286170-CONSERVACION CALLE AREA URBANA DEL MUNICIPIO 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                               | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 4         | 8                              | 33.33%                                    | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 100000        | 100000  | 0                | Ejecución financiera        | 33931                          | 36455     | 0         | 21903.93  | 92289.93                       | 92.29%                                    | 100000   | 92.29%   |
| 286126-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN            | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 4         | 8                              | 33.33%                                    | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 2000000       | 2000000 | 0                | Ejecución financiera        | 136366.68                      | 167509.83 | 213459.36 | 165431.47 | 682767.34                      | 34.14%                                    | 1236100.05   | 34.14%   |



## Avance de Metas Físicas y Financieras Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera        | Inicial Anual | Vigente       | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera                   | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |           | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|--------------------------------|---------------|---------------|------------------|---|--------------------------------|-------|-------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|
|  |                  |                                |               |               |                  |   | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto    |                                |                                      |  |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Guatemala Urbana y Rural   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Ordenamiento Territorial   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente  |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Áreas de espacio público gestionadas   | Metro cuadrado   | Meta física<br>Meta financier  | 76<br>1581000 | 76<br>1581000 | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución fina       | 95240.35                       | 0     | 0     | 127043.70 | 222284.05                      | 0%<br>14.06%                         | 0%<br>14.06%   |
| AMPLIACION EDIFICIO (S) (SALON DE USOS MULTIPLES) ALCALDIA COMUNITARIA, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta física<br>Meta financiera | 300<br>273000 | 300<br>273000 | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución financiera |                                |       |       |           | 0                              | 0%<br>0%                             | 0%<br>0%   |
| 285680-CONSERVACION EDIFICIO Y ALCALDIAS MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Mes              | Meta física<br>Meta financiera | 12<br>300000  | 12<br>300000  | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución financiera | 1<br>95240.35                  | 1     | 1     | 127043.70 | 222284.05                      | 33.33%<br>74.09%                     | 66.67%<br>74.33%                                       |
| 288737-MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON, ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta física<br>Meta financiera | 180<br>504000 | 180<br>504000 | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución financiera |                                |       |       |           | 0                              | 0%<br>0%                             | 0%<br>0%   |
| 288740-AMPLIACION EDIFICIO ALCALDIA COMUNITARIA, 3ER, NIVEL, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Metro cuadrado   | Meta física<br>Meta financiera | 185<br>504000 | 185<br>504000 | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución financiera |                                |       |       |           | 0                              | 0%<br>0%                             | 0%<br>0%   |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Acceso al agua y gestión de RRNN   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>   |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país |                  |                                |               |               |                  |   |                                |       |       |           |                                |                                      |  |
| Áreas municipales reforestadas o conservadas   | Mes              | Meta física<br>Meta financier  | 246<br>25000  | 246<br>25000  | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución fina       | 25000                          | 0     | 0     | 25000     | 25000                          | 0%<br>100%                           | 0%<br>100%   |
| 286124-FORESTACION BOSQUES NATURALES , MEDIO AMBIENTE 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Mes              | Meta física<br>Meta financiera | 12<br>25000   | 12<br>25000   | 0                | 0<br>Ejecución física<br>Ejecución financiera | 1<br>25000                     | 1     | 1     | 4         | 25000                          | 33.33%<br>100%                       | 66.67%<br>100%   |



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/intervención   | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente     | Reprogramesiones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |           |           | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|-------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|   |                  |                         |               |             |                  |                             | Mayo                           | Junio    | Julio     | Agosto    |                                |                                      |                                      |  |
| <b>Elje Katun:</b>  |                  |                         |               |             |                  |                             |                                |          |           |           |                                |                                      |                                      |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |             |                  |                             |                                |          |           |           |                                |                                      |                                      |  |
| Reducción de la pobreza y protección social   |                  |                         |               |             |                  |                             |                                |          |           |           |                                |                                      |                                      |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |             |                  |                             |                                |          |           |           |                                |                                      |                                      |  |
| Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición |                  |                         |               |             |                  |                             |                                |          |           |           |                                |                                      |                                      |  |
| Carreteras terciarias (MCIV)  | Metro cuadrado   | Meta física             | 3             | 3           | 0                | Ejecución físic             | 0                              | 0        | 0         | 0         | 0                              | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 10960700.62   | 10960700.62 |                  | Ejecución fina              | 51844.90                       | 85380.90 | 154135.74 | 2403547.9 | 2694909.44                     | 24.59%                               | 5034288.77                           | 24.59%   |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACOTQUIC, PALEMOP ZONA 4, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta física             | 132           | 132         | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 132                                  | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 164284.12     | 164284.12   |                  | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 0         | 164284.12                      | 0%                                   | 164284.12                            | 0%   |
| MEJORAMIENTO PUENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO-VALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Metro cuadrado   | Meta física             | 32            | 32          | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 234780        | 234780      |                  | Ejecución financiera        |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
| 278135-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXTEU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Metro cuadrado   | Meta física             | 1100          | 1100        | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 606000        | 606000      |                  | Ejecución financiera        |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
| 289023-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XECHAJ CHIPOTRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Metro cuadrado   | Meta física             | 722           | 722         | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 469560        | 469560      |                  | Ejecución financiera        |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
| 289031-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta física             | 722           | 722         | 0                | Ejecución física            |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 469560        | 469560      |                  | Ejecución financiera        |                                |          |           |           |                                | 0%                                   | 0                                    | 0%   |
| 289165-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANGUAN, ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Metro cuadrado   | Meta física             | 562           | 562         | 0                | Ejecución física            | 162                            | 200      | 200       | 562       | 562                            | 100%                                 | 562                                  | 100%   |
|   |                  | Meta financiera         | 365820        | 365820      |                  | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 365820    | 365820                         | 100%                                 | 365820                               | 100%   |
| 289171-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XEPOCLAJ, ALDEA TACAVALVE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta física             | 562           | 562         | 0                | Ejecución física            | 162                            | 200      | 200       | 562       | 562                            | 100%                                 | 562                                  | 100%   |
|   |                  | Meta financiera         | 365820        | 365820      |                  | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 365820    | 365820                         | 100%                                 | 365820                               | 100%   |



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |          |          | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |        |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|
|  |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio    | Julio    | Agosto   |                                |                                      |                                      |  | Total  |
| 289181-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS BARRIALES, ALDEA SAQUICOL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                | Metro cuadrado   | Meta física             | 420           | 420     | 0                | 0                           | Ejecución física               |          |          |          | 0                              | 0%                                   | 0                                    | 0%   | 0%     |
| 278142-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                      | Metro cuadrado   | Meta física             | 920           | 920     | 0                | 0                           | Ejecución física               |          |          |          | 0                              | 0%                                   | 0                                    | 0%   | 0%     |
| 289018-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CENTRO ALDEA SAN ANTONIO SIJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                       | Metro cuadrado   | Meta física             | 722           | 722     | 0                | 0                           | Ejecución física               | 122      | 300      | 300      | 722                            | 100%                                 | 722                                  | 100%   | 100%   |
| 289174-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUATZAM, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                    | Metro cuadrado   | Meta física             | 562           | 562     | 0                | 0                           | Ejecución física               | 200      | 200      | 162      | 562                            | 100%                                 | 562                                  | 100%   | 100%   |
| 289225-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, 6TA. AVENIDA CENTRO PALEMOP ZONA 4 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                  | Metro cuadrado   | Meta física             | 420           | 420     | 0                | 0                           | Ejecución física               | 120      | 100      | 200      | 420                            | 100%                                 | 420                                  | 100%   | 100%   |
| 286110-CONSERVACION CAMINO RURAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN   | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | 0                           | Ejecución física               | 1        | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                               | 8                                    | 66.67%   | 66.67% |
| 278144-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRRENOX CHI-TOC-CHE, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Metro cuadrado   | Meta física             | 1370          | 1370    | 0                | 0                           | Ejecución física               | 51844.90 | 67089.90 | 82635.74 | 307078.44                      | 20.47%                               | 762688.15                            | 50.85%   | 50.85% |
| 289159-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANCAM A CHUCRUS, ALDEA PAXIXIL SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN             | Metro cuadrado   | Meta física             | 562           | 562     | 0                | 0                           | Ejecución física               | 200      | 162      | 200      | 562                            | 100%                                 | 562                                  | 100%   | 100%   |
| MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHUICALQUIJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN    | Unidad           | Meta física             | 1             | 1       | 0                | 0                           | Ejecución física               | 0        | 0        | 0        | 1                              | 100%                                 | 1                                    | 100%   | 100%   |
|  |                  | Meta financiera         | 299600        | 299600  | 0                | 0                           | Ejecución financiera           | 0        | 0        | 71500    | 80500                          | 50.73%                               | 152000                               | 50.73%   | 50.73% |



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente   | Reprogramesiones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |        |      |
|--|------------------|-------------------------|---------------|-----------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--------|------|
|  |                  |                         |               |           |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto |                                      |                                |  | Total  |      |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XOLJUYUB, ALDEA RANCHO DE TEJA SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN                   | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN, PARAJE CHIXUAR, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN                     | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUGRUS, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN                           | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHAJ FASE II, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN             | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASANIAB, ALDEA TACAVALVE ,SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN                       | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CALLE JUNIOR, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUQUIEQ-KIM, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN    | Unidad           | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
| 278137-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , CASERIO LOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN          | Metro cuadrado   | Meta física             | 920           | 920       | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
| 278141-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE XEPOCLAJA PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN         | Metro cuadrado   | Meta física             | 1100          | 1100      | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 606000        | 606000    | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 365820        | 365820    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 18291                          | 5%   | 365820 | 100% |
|  |                  | Meta financiera         | 8600          | 8600      | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0      | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
|  |                  | Meta financiera         | 234000        | 234000    | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 11700                          | 5%   | 234000 | 100% |
|  |                  | Meta física             | 364556.50     | 364556.50 | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 364556.50                      | 100%   | 0%     | 100% |
|  |                  | Meta financiera         | 920           | 920       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 506000        | 506000    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 1100          | 1100      | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 606000        | 606000    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 18291         | 18291     | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 18291                          | 5%   | 365820 | 100% |
|  |                  | Meta física             | 1             | 1         | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 1                              | 100%   | 0%     | 100% |
|  |                  | Meta financiera         | 234000        | 234000    | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 11700                          | 5%   | 234000 | 100% |
|  |                  | Meta física             | 364556.50     | 364556.50 | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 364556.50                      | 100%   | 0%     | 100% |
|  |                  | Meta financiera         | 920           | 920       | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 506000        | 506000    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 1100          | 1100      | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta física             | 606000        | 606000    | 0                | Ejecución física            |                                |       |       |        | 0                                    | 0                              | 0%   | 0%     | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 18291         | 18291     | 0                | Ejecución financiera        |                                |       |       |        | 0                                    | 18291                          | 5%   | 365820 | 100% |



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**



Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente    | Reprogramesiones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |          |         | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|------------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|---------|--------------------------------|---|--|--|--|
|  |                  |                         |               |            |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio    | Agosto  |                                |   |  |  |  |
| 278143-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL , PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta fisica             | 1100          | 1100       | 0                | Ejecución fisica            |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 606000        | 606000     | 0                | Ejecución financiera        |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Bienestar para la gente  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Acceso a servicios de salud  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Construcción de centros de salud, carreteras, adquisición de equipo. (competencia delegada)/Construcción   | Mes              | Meta fisica             |               |            | 4                | Ejecución fisic             |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financier          | 81489         | 81489      | 81489            | Ejecución fina              | 7923.04                        | 25136.12  | 18888.19 | 9532.04 | 75.45%                         | 61479.39                                  | 75.45%   | 75.45%   | 75.45%   |
| 286144-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Mes              | Meta fisica             | 12            | 12         | 0                | Ejecución fisica            | 1                              | 1         | 1        | 4       | 33.33%                         | 8   | 66.67%   | 33.33%   | 66.67%   |
|  |                  | Meta financiera         | 81489         | 81489      | 0                | Ejecución financiera        | 7923.04                        | 25136.12  | 18888.19 | 9532.04 | 75.45%                         | 61479.39                                  | 75.45%   | 75.45%   | 75.45%   |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Bienestar para la gente  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Educación  |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos                           |                  |                         |               |            |                  |                             |                                |           |          |         |                                |   |  |  |  |
| Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)   | Mes              | Meta fisica             | 1000          | 1000       | 0                | Ejecución fisic             |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financier          | 2945264.88    | 2945264.88 |                  | Ejecución fina              | 55046.01                       | 368508.75 | 68658.55 | 0       | 16.71%                         | 796131.20                                 | 71.35%   | 16.71%   | 71.35%   |
| 286141-CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Mes              | Meta fisica             | 12            | 12         | 0                | Ejecución fisica            | 1                              | 1         | 1        | 4       | 33.33%                         | 8   | 66.67%   | 33.33%   | 66.67%   |
|  |                  | Meta financiera         | 340000        | 340000     | 0                | Ejecución financiera        | 31283.75                       | 31283.75  | 55758.55 | 0       | 34.8%                          | 242573.94                                 | 71.35%   | 34.8%  | 71.35%   |
| 258694-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA , PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta fisica             | 300           | 300        | 0                | Ejecución fisica            |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 906000        | 906000     | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
| 286138-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Mes              | Meta fisica             | 12            | 12         | 0                | Ejecución fisica            | 1                              | 1         | 1        | 4       | 33.33%                         | 8   | 66.67%   | 33.33%   | 66.67%   |
|  |                  | Meta financiera         | 100000        | 100000     | 0                | Ejecución financiera        | 23762.26                       | 24500     | 12900    | 0       | 61.16%                         | 72082.26                                  | 72.08%   | 61.16%   | 72.08%   |
| 279343-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN   | Metro cuadrado   | Meta fisica             | 600           | 600        | 0                | Ejecución fisica            |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 606000        | 606000     | 0                | Ejecución financiera        |                                |           |          | 0       | 0%                             | 0   | 0%   | 0%   | 0%   |



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/intervención   | Unidad de Medida   | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogrames | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |        |       |        | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|--|-------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|--------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--|
|   |  |                         |               |         |             |                             | Mayo                           | Junio  | Julio | Agosto |                                      |                                |  |
|   |  |                         |               |         |             |                             | Total                          |        |       |        |                                      |                                |  |
| 278140-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                             | Metro cuadrado   | Meta física             | 500           | 500     | 0           | Ejecución física            |                                |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
| MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, PARAJE CHICOJ BARRIO XOLVÉ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                   | Unidad   | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            |                                |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                       | Unidad   | Meta física             | 168750        | 168750  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 0      | 0     | 0      | 168750                               | 100%                           | 100%   |
| AMPLIACION ESCUELA PRIMARIA PARAJE XOLJA, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                               | Unidad   | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            | 1                              | 0      |       | 1      | 1                                    | 100%                           | 100%   |
| MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE XOLJUYUP, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                         | Unidad   | Meta física             | 5789.88       | 5789.88 | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 162225 | 0     | 0      | 162225                               | 100%                           | 100%   |
|   |  | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            | 0                              |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
|   |  | Meta financiera         | 150500        | 150500  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 150500 | 0     | 0      | 150500                               | 100%                           | 100%   |
| <b>Eje Katun:</b>   | Bienestar para la gente  |                         |               |         |             |                             |                                |        |       |        |                                      |                                |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>  | Educación  |                         |               |         |             |                             |                                |        |       |        |                                      |                                |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  | Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos |                         |               |         |             |                             |                                |        |       |        |                                      |                                |  |
| Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar  | Metro cuadrado   | Meta física             | 200           | 200     | 0           | Ejecución físic             | 0                              |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
|   |  | Meta financier          | 944000        | 944000  | 0           | Ejecución fina              | 0                              | 0      | 0     | 0      | 188000                               | 0%                             | 0%   |
| 278138-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DELAIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Metro cuadrado   | Meta física             | 100           | 100     | 0           | Ejecución física            |                                |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
|   |  | Meta financiera         | 756000        | 756000  | 0           | Ejecución financiera        |                                |        |       | 0      | 0                                    | 0%                             | 0%   |
| MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO, CENTRO ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                      | Unidad   | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            |                                |        |       | 0      | 1                                    | 100%                           | 100%   |
|   |  | Meta financiera         | 188000        | 188000  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 0      | 0     | 0      | 188000                               | 100%                           | 100%   |



**Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022**

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**



| Producto/Intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogrames | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |           |           | Total      | % Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) |        |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|-------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|-----------|-----------|------------|--|--|--|--|--------|
|  |                  |                         |               |         |             |                             | Mayo                           | Junio    | Julio     | Agosto    |            |  |  |  |  |        |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                         |               |         |             |                             |                                |          |           |           |            |  |  |  |  |        |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro   |                  |                         |               |         |             |                             |                                |          |           |           |            |  |  |  |  |        |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b> Acceso al agua y gestión de RRNN  |                  |                         |               |         |             |                             |                                |          |           |           |            |  |  |  |  |        |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b> Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales           |                  |                         |               |         |             |                             |                                |          |           |           |            |  |  |  |  |        |
| Familias con servicios de agua apta para consumo humano  | Metro            | Meta física             | 2000          | 2000    | 0           | Ejecución físic             | 0                              | 0        | 0         | 0         | 0          | 0  | 0  | 0  | 0  | 0%     |
|  |                  | Meta financiera         | 3631336       | 3631336 | 0           | Ejecución fina              | 287670.73                      | 64957.67 | 194418.09 | 944796.82 | 1491843.31 | 3116307.28                                   | 100%   | 100%   | 41.08%                                       | 41.08% |
| CONSTRUCCION POZO(S) MECANICO, TZANJUYUP, PARAJE CHUJA, ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                 | Metro            | Meta física             | 183           | 183     | 0           | Ejecución física            | 83                             | 100      |           |           | 183        | 183  | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
|  |                  | Meta financiera         | 641056        | 641056  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 641056    | 641056     | 641056                                       | 100%   | 100%   | 100%   | 100%   |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE (LINEA TRIFASICA), ZONA 1, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                       | Unidad           | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            |                                |          |           |           | 0          | 0  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     |
|  |                  | Meta financiera         | 162983        | 162983  | 0           | Ejecución financiera        |                                |          |           |           | 0          | 0  | 0%   | 0%   | 0%   | 0%     |
| 286104-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0           | Ejecución física            | 1                              | 1        | 1         | 1         | 4          | 8  | 33.33%                                       | 66.67%                                       | 33.33%                                       | 66.67% |
|  |                  | Meta financiera         | 2000000       | 2000000 | 0           | Ejecución financiera        | 287670.73                      | 64957.67 | 194418.09 | 303740.82 | 850787.31  | 1647954.28                                   | 42.54%                                       | 82.4%  | 42.54%                                       | 82.4%  |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, PARAJE CHI-ITZEP, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Unidad           | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            |                                |          |           |           | 0          | 1  | 0%   | 100%   | 0%   | 100%   |
|  |                  | Meta financiera         | 200547        | 200547  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 0         | 0          | 200547                                       | 0%   | 100%   | 0%   | 100%   |
| MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, ZONA 1 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN  | Unidad           | Meta física             | 1             | 1       | 0           | Ejecución física            |                                |          |           |           | 0          | 1  | 0%   | 100%   | 0%   | 100%   |
|  |                  | Meta financiera         | 626750        | 626750  | 0           | Ejecución financiera        | 0                              | 0        | 0         | 0         | 0          | 626750                                       | 0%   | 100%   | 0%   | 100%   |



Avance de Metas Físicas y Financieras  
 Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención   | Unidad de Medida | Metas física/financiera        | Inicial Anual   | Vigente         | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera             | Ejecución Segundo Cuatrimestre |               |           |               | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |        |        |
|---|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------|------------------|---|--------------------------------|---------------|-----------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|--------|--------|
|   |                  |                                |                 |                 |                  |   | Mayo                           | Junio         | Julio     | Agosto        |                                |                                      |                                      |  | Total  |        |
| Eje Katun:  |                  |                                |                 |                 |                  |   |                                |               |           |               |                                |                                      |                                      |  |        |        |
| Recursos naturales para hoy y para el futuro  |                  |                                |                 |                 |                  |   |                                |               |           |               |                                |                                      |                                      |  |        |        |
| Acceso al agua y gestión de RRNN  |                  |                                |                 |                 |                  |   |                                |               |           |               |                                |                                      |                                      |  |        |        |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                                |                 |                 |                  |   |                                |               |           |               |                                |                                      |                                      |  |        |        |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales   |                  |                                |                 |                 |                  |   |                                |               |           |               |                                |                                      |                                      |  |        |        |
| Familias con servicios de alcantarillado  | Metro            | Meta física<br>Meta financiero | 2000<br>2407000 | 2000<br>2407000 | 0<br>2407000     | Ejecución físic<br>Ejecución fina       | 673808.50                      | 49211.50      | 8250      | 32041.10      | 763311.10                      | 0                                    | 31.71%                               | 51.33%   | 0%     |        |
| CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Metro            | Meta física<br>Meta financiera | 176<br>1251000  | 176<br>1251000  | 0<br>1251000     | Ejecución físic<br>Ejecución financiera | 56<br>642187.50                | 60<br>0       | 60        | 0             | 176<br>642187.50               | 176                                  | 100%                                 | 100%   | 100%   | 51.33% |
| 278139-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, 3ERA. CALLE B ZONA 1, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                 | Metro            | Meta física<br>Meta financiera | 155<br>906000   | 155<br>906000   | 0<br>906000      | Ejecución físic<br>Ejecución financiera |                                |               |           |               |                                | 0                                    | 0%                                   | 0%   | 0%     | 0%     |
| 285825-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                                     | Mes              | Meta física<br>Meta financiera | 12<br>250000    | 12<br>250000    | 0<br>250000      | Ejecución físic<br>Ejecución financiera | 1<br>31621                     | 1<br>49211.50 | 1<br>8250 | 1<br>32041.10 | 4<br>121123.60                 | 8                                    | 33.33%                               | 33.33%   | 66.67% | 100%   |



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención  | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |           |           | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|--|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|  |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio     | Agosto    |                                |                                      |  |  |
| <b>Eje Katun:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |                                      |  |  |
| <b>Prioridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |                                      |  |  |
| Acceso al agua y gestión de RRNN   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |                                      |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |                                      |  |  |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales                                      |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |           |           |                                |                                      |  |  |
| Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi                                    | Mes              | Meta física             | 1500          | 1500    | 0                | Ejecución físic             | 0                              | 0         | 0         | 0         | 0                              | 0%                                   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financiero         | 5421478       | 5421478 |                  | Ejecución fina              | 191186.61                      | 159296.24 | 293927.65 | 178136.62 | 1477929.78                     | 61.58%                               | 15.17%   | 61.58%   |
| 286114-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1         | 1         | 8                              | 66.67%                               | 33.33%   | 66.67%   |
|  |                  | Meta financiera         | 2400000       | 2400000 |                  | Ejecución financiera        | 191186.61                      | 159296.24 | 293927.65 | 178136.62 | 1477929.78                     | 61.58%                               | 34.27%   | 61.58%   |
| CONSTRUCCION INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                 | Metro cuadrado   | Meta física             | 900           | 900     | 0                | Ejecución física            |                                |           |           |           | 0                              | 0%                                   | 0%   | 0%   |
|  |                  | Meta financiera         | 3021478       | 3021478 |                  | Ejecución financiera        |                                |           |           |           | 0                              | 0%                                   | 0%   | 0%   |



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención   | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |           |          |          | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|----------|----------|--------------------------------|--------------------------------------|--|--|
|   |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio     | Julio    | Agosto   |                                |                                      |  |  |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |          |          |                                |                                      |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |          |          |                                |                                      |  |  |
| Acceso al agua y gestión de RRNN  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |          |          |                                |                                      |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |          |          |                                |                                      |  |  |
| Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales                     |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |           |          |          |                                |                                      |  |  |
| Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastrojos, cementerios)                      | Unidad           | Meta física             | 1500          | 1500    | 0                | Ejecución físic             |                                |           |          |          | 0                              | 0%                                   | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financiero         | 1845600       | 1845600 |                  | Ejecución fina              | 73170.38                       | 151831.76 | 83815.01 | 62296.05 | 371113.20                      | 20.11%                               | 756395.51  | 100%   |
| MEJORAMIENTO CEMENTERIO, (MURO DE PERIMETRAL), ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN           | Unidad           | Meta física             | 1             | 1       | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |          | 0                              | 0%                                   | 1  | 100%   |
|   |                  | Meta financiera         | 272600        | 272600  | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 109040    | 0        | 0        | 109040                         | 40%                                  | 272600   | 100%   |
| 285802-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                   | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                               | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 1200000       | 1200000 | 0                | Ejecución financiera        | 47670.38                       | 42746.76  | 83407.01 | 47476.05 | 221300.20                      | 18.44%                               | 443022.51  | 36.92%   |
| 285662-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                            | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                               | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 50000         | 50000   | 0                | Ejecución financiera        | 0                              | 0         | 0        | 14820    | 14820                          | 29.64%                               | 14820  | 29.64%   |
| 289224-MEJORAMIENTO CEMENTERIO , MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN | Metro            | Meta física             | 150           | 150     | 0                | Ejecución física            |                                |           |          |          | 0                              | 0%                                   | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 273000        | 273000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |           |          |          | 0                              | 0%                                   | 0  | 0%   |
| 286166-CONSERVACION MERCADO MUNICIPAL 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN                               | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1         | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                               | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 50000         | 50000   | 0                | Ejecución financiera        | 25500                          | 45        | 408      | 0        | 25953                          | 51.91%                               | 25953  | 51.91%   |



Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención   | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |          |          | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Vigente) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|---|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------|----------|--------------------------------|---|--|--|
|   |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio    | Julio    |                                |   |  |  |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)   | Metro cuadrado   | Meta física             | 1000          | 1000    | 0                | Ejecución físic             |                                |          |          | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 273000        | 273000  |                  | Ejecución fina              | 0                              | 0        | 0        | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
| MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA (ENTECHADO Y REMOZAMIENTO), CENTRO ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN | Metro cuadrado   | Meta física             | 400           | 400     | 0                | Ejecución física            |                                |          |          | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financiera         | 273000        | 273000  | 0                | Ejecución financiera        |                                |          |          | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Acceso a servicios de salud   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Mujeres embarazadas reciben consejería y atención en temas sobre lactancia materna exclusiva y                          | Mes              | Meta física             |               |         | 0                | Ejecución físic             |                                |          |          | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 81489         | 81489   |                  | Ejecución fina              | 7923.04                        | 25136.12 | 18888.19 | 9532.04                        | 75.45%                                    | 61479.39   | 75.45%   |
| 286144-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN  | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                                    | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 81489         | 81489   | 0                | Ejecución financiera        | 7923.04                        | 25136.12 | 18888.19 | 9532.04                        | 75.45%                                    | 61479.39   | 75.45%   |
| <b>Eje Katun:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Seguridad alimentaria y nutricional   |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| <b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>  |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |          |          |                                |   |  |  |
| Mujeres en el área rural con buenas prácticas para el hogar (MAGA)  | Mes              | Meta física             |               |         | 0                | Ejecución físic             |                                |          |          | 0                              | 0%  | 0  | 0%   |
|   |                  | Meta financier          | 273000        | 273000  |                  | Ejecución fina              | 5937.18                        | 5937.18  | 10650.18 | 0                              | 8.25%                                     | 45299.08   | 16.59%   |
| 286149-CAPACITACION TALLER (ES) Y DOTACION DE MATERIALES A GRUPOS DE MUJERES 2022 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN    | Mes              | Meta física             | 12            | 12      | 0                | Ejecución física            | 1                              | 1        | 1        | 4                              | 33.33%                                    | 8  | 66.67%   |
|   |                  | Meta financiera         | 273000        | 273000  | 0                | Ejecución financiera        | 5937.18                        | 5937.18  | 10650.18 | 0                              | 8.25%                                     | 45299.08   | 16.59%   |



Avance de Metas Físicas y Financieras  
Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2022

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 5/09/2022 22:49

| Producto/Intervención | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial Anual | Vigente | Reprogramaciones | Ejecución física/financiera | Ejecución Segundo Cuatrimestre |       |       |        | % Avance Cuatrimestre (Meta Vigente) | Acumulado al 2do. Cuatrimestre | % de Avance 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) | % Avance Acumulado al 2do. Cuatrimestre (Meta Inicial) |
|-----------------------|------------------|-------------------------|---------------|---------|------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------|-------|--------|--------------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                       |                  |                         |               |         |                  |                             | Mayo                           | Junio | Julio | Agosto |                                      |                                |  |  |
|                       |                  |                         |               |         |                  |                             |                                |       |       |        |                                      |                                |  |  |



F. Alcalde Municipal