

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al Ser. Cuatrimestre	% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Prioridad Nacional de Desarrollo:															
Estado: garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Áreas con alumbrado público															
	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física	243125.72	235284.02	234404.43	0	712814.17	0	0%	0	0%
		Meta financiero	50000	50000		Ejecución fina	1	1	1	1	4	2779875.76	1425.63%	12	1425.63%
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	243125.72	235284.02	234404.43	0	712814.17	0	33.33%	12	33.33%
306789-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN		Meta financiera	50000	2779875.76	3	Ejecución financiera						2779875.76	25.64%	2779875.76	1425.63%
													100%		100%
													100%		100%
													100%		100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al Ser. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre					
Eje Katun:														
Provincia Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas con ordenamiento vial														
	Metro cuadrado	Meta física	76	76	0	Ejecución física				0	0	0%	0%	
		Meta financiera	4928600	4928600		Ejecución fina	2207332.4	351390.22	219026.46	0	5273414.44	56.26%	56.26%	
271882 - MEJORAMIENTO CALLE PARAJE PACHUN, SOBRE LA CALLE CHICALQUIEJ ZONA 3, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				0	1	0%	0%	
		Meta financiera	299600	299600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	299600	0%	0%	
306875-CONSERVACION CALLE AREA URBANA 2023 DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	12	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	100000	128016.50	1	Ejecución financiera	0	74633.50	6800	0	128016.50	63.61%	81.43%	
306804-APOYO SERVICIOS DE SEGURIDAD Y ORDENAMIENTO VEHICULAR MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	12	33.33%	33.33%	
		Meta financiera	2000000	1922143.69	1	Ejecución financiera	26178.16	276756.72	207126.46	0	1922143.69	26.54%	25.5%	
MEJORAMIENTO CALLE FINAL DE LA 5TA. AVENIDA, DE LA ZONA 2, DEL BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1240	1240	0	Ejecución física				0	1240	0%	0%	
		Meta financiera	827000	742500	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	742500	0%	89.78%	
MEJORAMIENTO CALLE 4TA. AVENIDA, ENTRE 1ERA. 2DA. Y 3RA. CALLE ZONA 1, DEL BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2878	2878	0	Ejecución física				0	2878	0%	0%	
		Meta financiera	1702000	2181154.25	1	Ejecución financiera	2181154.25	0	0	0	2181154.25	100%	128.15%	

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Ordenamiento Territorial														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
El 100.0% de los municipios cuentan con planes de ordenamiento territorial integral que se implementan satisfactoriamente														
Áreas de espacio público gestionadas														
	Metro cuadrado	Meta física	76	76	0	Ejecución física	49800	24500	26350	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	1032306	1032306		Ejecución fina				1169472.85	1169472.85	9.75%	9.75%	100%
288737-MEJORAMIENTO EDIFICIO Y EQUIPAMIENTO DEL SALON ALCALDIA COMUNITARIA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	0%	0%	100%
		Meta financiera	732306	732306		Ejecución financiera	0	0	0	0	732306	0%	0%	100%
306726-CONSERVACION EDIFICIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	33.33%	33.33%	100%
		Meta financiera	100000	394366.85	2	Ejecución financiera	49800	24500	26350	0	394366.85	25.52%	100.65%	394.37%
306900-CONSERVACION EDIFICIO ALCALDIAS COMUNITARIAS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	33.33%	33.33%	100%
		Meta financiera	200000	42800	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	42800	0%	0%	21.4%
Eje Katun:														
Recursos naturales para hoy y para el futuro														
Prioridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país														
Áreas municipales reforestadas o conservadas														
	Hectarea	Meta física	246	246	0	Ejecución físic				0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	25000	25000		Ejecución fina	0	0	0	0	115210	0%	0%	460.84%
306797-FORESTACION BOSQUES NATURALES, MEDIO AMBIENTE 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN														
	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	33.33%	33.33%	100%
		Meta financiera	25000	115210	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	115210	0%	0%	460.84%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
307009-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASAQUIQUIM, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	838	838	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
307008-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPALLOS DURAZNALES, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	487	487	0	Ejecución física			487		487	100%	487	100%	100%
300054-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL PARAJE TZANJUYUP ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	912	912	0	Ejecución física			912		912	100%	912	100%	100%
278143 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PASUCLAL, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	100%
289023 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XECHAJ CHIPOTRER, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0%	1	100%	100%
306853-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE TZANJUYUP PRIMERO, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Kilometro cuadrado	Meta física	838	838	0	Ejecución física					0	0%	0	0%	0%
297943-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO CENTRAL, PARAJE CHUUL, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1094	1094	0	Ejecución física			547	547	1094	100%	1094	100%	100%
296888-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIPAXTOR, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1084	1084	0	Ejecución física			542	542	1084	100%	1084	100%	100%
296876-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRIN	Metro cuadrado	Meta física	1094	1094	0	Ejecución física			547	547	1094	100%	1094	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramesiones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
296876-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL, HACIA XESUC, ALDEA TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta financiera	602000	548060	1	Ejecución financiera	0	150000	0	396060	548060	99.45%	549060	100%	90.71%	91.21%
296887-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, SECTOR LOS HERNANDEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	904	904	0	Ejecución física	0	904	904	904	904	100%	904	100%	100%	100%
306771-CONSERVACION CAMINO RURAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Mes	Meta financiera	1500000	6046498.18	2	Ejecución financiera	96240.50	75217.89	1002270.49	0	1173728.88	19.41%	3610113.53	59.71%	78.25%	240.67%
304198-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ENTRADA KILOMETRO 198, CARRETERA RUTA RD-TOT-21, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	2026	2026	0	Ejecución física	0	0	0	0	2026	0%	2026	100%	0%	100%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, CAMINO PRINCIPAL HACIA EL CEMENTERIO, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1478	1478	0	Ejecución física	0	0	0	0	1478	0%	1478	100%	0%	100%
296881-MEJORAMIENTO PUFENTE VEHICULAR, PARAJES CAMPOSECO - CALLE PARAISO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	70	70	0	Ejecución física	0	0	0	0	70	0%	70	100%	0%	99.98%
306964-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, DIAGONAL DOS, INGRESO A PACOTQUIC, PALEMOP ZONA CUATRO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	487	487	0	Ejecución física	0	0	0	0	487	0%	487	100%	0%	0%
307004-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHUL, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	273000	3000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	3000	0%	3000	100%	0%	1.1%
278141 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE XELOCLAJ A PAMASAN, ALDEA PAXIXIL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	1	0%	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	418100	418100	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	418100	0%	418100	100%	0%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)		
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total	
278135 - MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PARAXITLU, ALDEA CHIRRENOX, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					0	0	1	100%	0%	100%
		Meta financiera	395600	395600	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	395598	100%	0%	0%	100%
306929-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACHILAJ, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	653	653	0	Ejecución física					0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	365820	365820	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%
306921-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIRLU -JUYUP, ALDEA CHIRRENOX SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	653	653	0	Ejecución física					0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	365820	365820	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%
307010-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PACAJA, ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	487	487	0	Ejecución física					0	0	0	0%	0%	0%
		Meta financiera	273000	273000	0	Ejecución financiera					0	0	0	0%	0%	0%
MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR CHUI IQUIABÁ, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	1487	1487	0	Ejecución física					0	1487	100%	0%	0%	100%
		Meta financiera	827000	827000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	826772	100%	0%	0%	99.97%
317569-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN 0 CALLE, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	29.50	29.50	0	Ejecución física					0	29.50	100%	0%	0%	100%
		Meta financiera	89000	89000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	89000	100%	0%	0%	100%
318662-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CHIREX TEW, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	854	854	0	Ejecución física					0	854	100%	0%	0%	100%
		Meta financiera	392840	392840	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	200725	100%	0%	0%	51.1%
317568-CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cubico	Meta física	40	40	0	Ejecución física					0	40	100%	0%	0%	100%
		Meta financiera	84500	84500	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	84500	100%	0%	0%	100%
313097-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE CAMPOSECO, ALDEA SAN ANTONIO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	1	100%	100%	100%	100%
		Meta financiera	375000	375000	0	Ejecución financiera	0	0	0	375000	375000	375000	100%	100%	100%	100%
319412-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL, PARAJE PA-BE	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	1	100%	100%	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
319412-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL - PARAJE PA-BEYA, SECTOR 3, CAMINO HACI	Unidad	Meta financiera	174973	174973	0	Ejecución financiera	0	0	0	174973	100%	174973	100%	100%	100%
319031-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL - PARAJE PA-PAQUIX, ALDEA TACAVALVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física			1	1	100%	1	100%	100%	100%
323619-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR LOS LOPEZ, ALDEA SAQUICOL, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta financiera	59978.40	59978.40	0	Ejecución financiera	0	0	0	59978.40	100%	59978.40	100%	100%	100%
		Meta física	1	1	0	Ejecución física			1	1	100%	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	136405	136405	0	Ejecución financiera	0	0	0	136405	100%	136405	100%	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					Total
Eje Katun:															
Profilad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos															
Estudiantes de primaria bilingüe atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	3705.39	46058.27	48969.08	0	98732.74	1345936.99	0	0%	0%
297015-MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA OFICIAL URBANA MIXTA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	400	400	0	Ejecución física	0	0	0	400	400	400	0	100%	100%
306819-APOYO A LA EDUCACIÓN PRIMARIA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Mes	Meta financiera	3882350	3000	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	3000	3000	0	0%	0%
306828-CONSERVACION BIBLIOTECA MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	4	33.33%	33.33%
279343 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Mes	Meta financiera	100000	246775	2	Ejecución financiera	0	4000	28000	0	32000	246775	0	12.97%	32%
278140 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	4	33.33%	33.33%
258694 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Mes	Meta financiera	340000	268491.99	1	Ejecución financiera	3705.39	42058.27	20869.08	0	66732.74	268491.99	0	24.85%	19.63%
279343 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA RURAL MIXTA, CENTRO ALDEA PACHAJ SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	600	600	0	Ejecución física	0	0	0	0	600	600	0	0%	0%
278140 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta financiera	208450	208450	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	208450	208450	0	0%	0%
258694 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	500	500	0	Ejecución física	0	0	0	0	500	500	0	0%	0%
258694 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta financiera	87200	87200	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	87200	87200	0	0%	0%
258694 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta física	1290	1290	0	Ejecución física	0	0	0	0	1290	1290	0	0%	0%
258694 - MEJORAMIENTO ESCUELA PRIMARIA, PARAJE PATZUTZUTZ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPÁN	Metro cuadrado	Meta financiera	532020	532020	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	532020	532020	0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% de Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre				
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos													
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Persona	Meta física	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiero	943350	943350		0	8000	0	8000	0	54350	0.85%	0.85%
296892-MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO , PARAJE LA REFORMITA, BARRIO CHUISIGUAN, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	200	200	0	0	0	0	200	0	200	100%	100%
		Meta financiera	892000	3000	1	0	0	0	0	0	3000	0%	0%
278138 - MEJORAMIENTO INSTITUTO BASICO NUFED 263, SECTOR CUESTA DELAIRE, ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	316	316	0	0	0	0	0	0	316	0%	0%
		Meta financiera	43350	43350	0	0	0	0	0	0	43350	0%	0%
319275-APOYO A LA EDUCACION BASICA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	0	4	4	4	4	4	100%	100%
		Meta financiera	8000	8000	0	0	0	8000	8000	8000	8000	100%	100%
Eje Katun:													
Proridad Nacional de Desarrollo:													
Educación													
Meta Estratégica de Desarrollo:													
No Aplica													
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Persona	Meta física			0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiero	20000	20000		0	4000	16000	20000	20000	20000	100%	100%
319298-APOYO A LA EDUCACION PRE-PRIMARIA 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	0	2	2	4	4	4	100%	100%
		Meta financiera	20000	20000	0	0	4000	16000	20000	20000	20000	100%	100%

Avance de Metas Físicas y Financieras
Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Proidad Nacional de Desarrollo:														
Acceso al agua y gestión de RRNN														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales														
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución físic.	2142245.4	145092.21	772088.45	691125.49	3750556.58	0	0%	0%
296891-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHIU-YUP, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	700	700	0	Ejecución física			700		700	100%	100%	100%
296883-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, PARAJE CHI MARTINAB, ALDEA RANCHO DE TEJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta física	210	210	0	Ejecución física			210		210	100%	100%	100%
306761-CONSERVACION SISTEMA DE AGUA POTABLE MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%	100%
295669-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, BARRIO XOLVE, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro lineal	Meta física	826	826	0	Ejecución física					0	0%	0%	100%
295670-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHU-POROJ, ALDEA PABATOC, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro	Meta física	1200	1200	0	Ejecución física	120	120			240	20%	20%	100%
313089-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE, PARAJE CHI-GARCIA, ALDEA SAN ANTONIO SUA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física				1	1	100%	100%	100%
		Meta financiera	257050.39	257050.39	0	Ejecución financiera	0	0	0	257050.39	257050.39	100%	100%	100%
		Meta financiera	2000000	2934661.75	2	Ejecución financiera	187789.06	145092.21	233115.32	0	565996.59	19.29%	28.3%	146.73%
		Meta financiera	2156368.37	1753456.37	1	Ejecución financiera	1753456.37	0	0	0	1753456.37	100%	81.32%	81.36%
		Meta física	495588	495588	1	Ejecución física	201000	0	300000	0	501000	101.09%	90.46%	91.44%
		Meta financiera	257050.39	257050.39	0	Ejecución financiera	0	0	0	257050.39	257050.39	100%	100%	100%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogrmaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrím. (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de alcantarillado	Familia	Meta física	2000	2000	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
		Meta financiero	980900	980900	0	Ejecución fina	0	0	0	0	346620	0	0	0	0%
241172 - CONSTRUCCION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO, PARAJE BUENOS AIRES Y CHIGARCIA, ALDEA SAN ANTONO SIJA, SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física					1	0	0	0	100%
		Meta financiera	730900	730900	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
306751-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	250000	346620	2	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	346620	100%	0%	138.65%
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo:															
Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias con servicios de recolección, tratamiento y disposición final de desechos y resi	Familia	Meta física	1500	1500	0	Ejecución físic					0	0	0	0	0%
		Meta financiero	2400000	2400000		Ejecución fina	27420.43	263450.46	125593.69	0	416464.58	1813850.82	100%	17.35%	75.58%
306780-CONSERVACION SERVICIOS DE RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE DESECHOS SOLIDOS 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TOTONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	2400000	1813850.82	1	Ejecución financiera	27420.43	263450.46	125593.69	0	416464.58	1813850.82	100%	22.96%	75.58%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre					
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Meta Estratégica de Desarrollo: Recursos naturales para hoy y para el futuro															
Acceso al agua y gestión de RRNN															
Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales															
Familias que reciben otros servicios de saneamiento (mercados, rastro, cementerios)	Familia	Meta física	1500	1500	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%	0%
		Meta financiero	1523000	1523000		Ejecución fina	20082.71	72394.76	34639.20	13627.60	140744.27	9.24%	711378.85	9.24%	105.8%
306714-CONSERVACION CEMENTERIO MUNICIPAL 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	33.33%	100%
		Meta financiera	50000	52900	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	52900	0%	105.8%
289224-MEJORAMIENTO CEMENTERIO, MURO PERIMETRAL FASE II, ALDEA SACMIXIT SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Unidad	Meta física	1	1	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	1	0%	100%
		Meta financiera	2/3000	2/2552	1	Ejecución financiera	0	0	0	13627.60	13627.60	5%	272552	4.99%	99.84%
306737-CONSERVACION SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	12	33.33%	100%
		Meta financiera	1200000	385926.85	1	Ejecución financiera	20082.71	72394.76	34639.20	0	127116.67	32.94%	385926.85	10.59%	32.16%
Eje Katun:															
Proriedad Nacional de Desarrollo:															
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo															
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia															
Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles															
Festivales deportivos, recreativos y otros eventos de carácter especial, realizados para promover el acceso	Evento	Meta física	500	500	0	Ejecución físic	0	0	0	0	0	0%	0	0%	0%
		Meta financiero	159695	159695		Ejecución fina	67790	42625	49280	0	159695	100%	159695	100%	100%
319698-APOYO A LA CULTURA Y DEPORTES 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	4	4	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	100%	4	100%	100%
		Meta financiera	159695	159695	0	Ejecución financiera	67790	42625	49280	0	159695	100%	159695	100%	100%

**Avance de Metas Físicas y Financieras
 Ejecución mensual - Tercer Cuatrimestre 2023**

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO**

Fecha y hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre			Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre					
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Acceso a servicios de salud														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Infraestructura en Salud	Metro cubico	Meta fisica												
		Meta financiera	2032400	2032400						0	0%	0	0%	0%
296890-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA CHIVARRETO, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	150	150	0					150	100%	150	100%	100%
		Meta financiera	752000	3000	1					0	0%	3000	100%	0%
296889-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , CENTRO ALDEA SACMIXIT, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	110	110	0					110	100%	110	100%	100%
		Meta financiera	502000	3000	1					0	0%	3000	100%	0%
296885-AMPLIACION PUESTO DE SALUD , ALDEA PACHAJ, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	120	120	0					120	100%	120	100%	100%
		Meta financiera	602000	246048	1					0	98.78%	246048	100%	40.87%
302110-APOYO DOTACION INSUMOS AGRICOLAS, VARIAS COMUNIDADES AÑO 2022, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Unidad	Meta fisica	630	630	0					0	0%	630	100%	100%
		Meta financiera	176400	176400	0					0	0%	176400	100%	100%
Eje Katun:														
Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia														
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Persona	Meta fisica	1000	1000	0					0	0%	0	0%	0%
		Meta financiera	410000	410000						0	166.94%	752280	100%	183.28%
MEJORAMIENTO CANCHA POLIDEPORTIVA DE BASQUETBOL, BARRIO CHUISIGUAN SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Metro cuadrado	Meta fisica	110	110	0					110	100%	110	100%	100%
		Meta financiera	360000	659800	1					0	100%	659800	100%	183.28%
306882-CONSERVACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS 2023 MUNICIPIO SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta fisica	12	12	0					1	33.33%	4	100%	100%
		Meta financiera	50000	92480	2					0	26.64%	92480	100%	184.96%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE SAN FRANCISCO EL ALTO

Fecha y Hora: 12/01/2024 13:22

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Tercer Cuatrimestre				Acumulado al 3er. Cuatrimestre	% Avance 3er. Cuatrimestre (Meta Vigente)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)	% Avance Acumulado al 3er. Cuatrimestre (Meta Inicial)
							Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre				
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Lograr la cobertura sanitaria universal, en particular la protección contra los riesgos financieros, el acceso a servicios de salud, esenciales de calidad y el acceso a medicamentos y vacunas seguras, eficaces, asequibles y de calidad														
Población con servicios de prevención y promoción de la salud	Persona	Meta física	231489	231489	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0	0	0%
307753-APOYO SUBESTACION DE BOMBEROS DE BOMBEROS MUNICIPALES 2023 MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	100%	33.33%	100%
306844-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA 2023 SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	4	12	100%	33.33%	100%
		Meta financiera	81489	13889	1	Ejecución financiera	0	0	0	0	13869	100%	0%	17.02%
Eje Katun:														
Proridad Nacional de Desarrollo:														
Meta Estratégica de Desarrollo:														
Seguridad alimentaria y nutricional														
Para el año 2032, reducir en no menos de 25 puntos porcentuales la desnutrición crónica en niños y niñas menores de cinco años de los pueblos Maya, Xinka y Garífuna, y la no indígena con énfasis en el área rural														
Promotores (as) y agricultores (as) de infra y subsistencia con mejoras en sus sistemas productivos	Persona	Meta física	273000	273000	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%	0%
307727-APOYO AVICOLAS VARIAS COMUNIDADES AÑO 2023, SAN FRANCISCO EL ALTO, TONICAPAN	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	4	4	4	12	12	100%	100%	100%
		Meta financiera	273000	272988	1	Ejecución financiera	0	272988	0	272988	272988	100%	100%	100%



F: 
 Alcalde Municipal